



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018.**

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Viernes 27 (veintisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"APORTACION PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el Ing. **Rubén René Hernández Hurtado**; Director de Obras Públicas, **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. Juan Carlos Camacho Hernández**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>F. I. S. M. 2018.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018</u>
BENEFICIARIOS :	<u>213 FAMILIAS</u>	IMPORTE :	<u>\$1'490,133.24</u>
INICIO :	<u>07 DE MAYO DEL 2018.</u>	TÉRMINO :	<u>04 DE AGOSTO DEL 2018.</u>

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 07 ( siete ) de Mayo del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )** y serían concluidos el **Sábado 04 ( cuatro ) de Agosto del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 07 ( siete ) de Mayo del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )** al **Viernes 20 ( veinte ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1'490,133.24** (Un Millón, Cuatrocientos Noventa Mil, Ciento Treinta y Tres Pesos 24/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1	26 / 06 / 2018	Del	07 / 05 / 2018	al	26 / 06 / 2018	\$ 1'272,736.75	\$ 1'272,736.75
2 (dos) Finiquito.	20 / 07 / 2018	Del	26 / 06 / 2018	al	20 / 07 / 2018	\$ 217,396.49	\$ 1'490,133.24
<b>Total</b>						<b>\$ 1'490,133.24</b>	





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018.**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2201698 de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX , S.A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 149,013.32 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil, Trece Pesos 32/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-174-2018, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Miércoles 25 de Julio del 2018.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Miércoles 25 ( Veinticinco ) de Julio del 2018 ( dos mil Dieciocho )**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 20 ( veinte ) de Julio del 2018 ( Dos Mil Dieciocho )**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta) horas del día Viernes 27 (veintisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)**, Municipio de Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

	Unidades	Descripción	
1	1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018.**

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTIMACIÓN DE OBRA



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ.SOP.FISM.INV.008.036.2018
OBRA:	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	26 DE JUNIO DE 2018
AL	20 JULIO DE 2018
FECHA	20 JULIO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNID AD	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVAN CE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
A	FIRME										
CO-OC161	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, F' C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, TENDIDO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3471.98	369.99	\$ 1,284,597.88	507.53	\$ 187,781.02	3472.98	\$ 1,284,967.87	-\$ 369.99	100%
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 1,284,597.88		\$ 187,781.02		\$ 1,284,967.87		
LA CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDA DE \$370.25 PESOS											
SUBTOTAL 1					\$ 1,284,597.88		\$ 187,781.02		\$ 1,284,967.87	-\$	369.99
SUBTOTAL 2					\$ 1,284,597.88		\$ 187,410.77		\$ 1,284,597.62	\$	0.26
IVA					\$ 205,535.66		\$ 29,985.72		\$ 205,535.62		
TOTAL					\$ 1,490,133.54		\$ 217,396.49		\$ 1,490,133.24		

**ENTREGA CONTRATISTA**

**C. Juan Carlos Camacho Hernández .**  
Contratista

**Arq. Jesús Gómez Paredes .**  
Residente De La Empresa

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro**  
**La Secretaría de Obras Públicas**

**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas

**Ing. Rubén René Hernández Hurtado.**  
Director de Obras Públicas

**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
Auditor de Obra Pública  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "APORTACION PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO", de fecha Viernes 27 (veintisiete) de Julio del 2018 (dos mil Dieciocho)

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

