



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018

-En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 26 (Veintiséis) de Septiembre de 2018 (dos mil diez y ocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS), CABECERAN MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**, por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del Departamento de Supervisión de la Secretaría Obras Públicas, por la representación de la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**, Director de Auditoría, Prevención y Atención de Instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaría de la Contraloría Municipal, el **Ing. Humberto Guzmán Guzmán**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": **E&M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.** Respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
Programa	<u>FISM 2018</u>	Número	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018</u>
Número de oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-024-2018.</u>	Importe	<u>\$ 135,999.37</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>19 de Julio de 2018</u>	Inicio	<u>03/Septiembre/2018</u>
Beneficiarios	<u>15 Personas</u>	Término	<u>30/Septiembre/2018</u>

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 03 de Septiembre de 2018 al 20 de Septiembre de 2018**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$135,999.37 (Ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos con 37/100 M.N) I.V.A. Incluido.**

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Unos) Finiquito	20/Sep./2018	Del	03/Sep./2018	al	20/Sep./2018	\$135,999.37	\$135,999.37
						<b>Total</b>	\$135,999.37

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2251897** de la afianzadora: **SOFIMEX, S.A.** Fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DPO/230/2018**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **24 (Catorce) de Agosto de 2018 (dos mil diez y ocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **(20) de Septiembre de 2018 (dos mil diez y ocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **15:00 (Quince) horas del día 26 (Veintiséis) de Septiembre de 2018 (dos mil diez y ocho)**, En la Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades		Descripción	
1	1	Tomo de bitácora	(si) (no) (si aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	( <del>si</del> ) (no) (si aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si) (no) <b>{no aplica}</b>
4	0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si) <b>{no}</b> (no aplica)





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto	Unidad	Volumen contratado	Volumen ejecutado
MURO DE DUROCK 12.7 MM DOBLE CARA, CON CARTÓN ASFÁLTICO PARA EVITAR FILTRACIONES TERMINADO EN BASECOAT, CINTA DE REFUERZO EN LAS UNIONES Y ESQUINEROS PLÁSTICOS EN LAS ARISTAS EXTERIORES. TERMINADO EN READIMIX EN AMBOS LADOS Y PERFACINTA.	M2.	6.03	12.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTORTADO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA-GRANZON, PROPORCION 1:4:6, DE 6 CM DE ESPESOR.	M2.	120.38	57.71
IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE A DOS CAPAS (SIKA TOP 144 O EQUIVALENTE).	M2.	120.38	85.45
PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX EN APLANADO DE MUROS Y PLAFONES. INCLUYE,PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA MANO DE SELLADO VINILICO.	M2.	118.00	193.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE LED LINEAL DE ALUMINIO 36W MINIMALISTA, INCLUYE: TENSORES PARA COLGARSE, CABLEADO.	Pza.	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.50 X 1.30 m A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO,	PZA.	3.00	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL 2.01 X 2.50 M. EN DOS HOJAS A BASE DE PERFILES Y MARCO DE ALUMINIO 2"X1" DURANODIK LINEA (COMERCIAL) O SIMILAR, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, UNA JALADERA.	PZA.	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 FORMADA CON PERFILES DE 2"X 1", FIJADA A MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" X 1/2", CRISTAL CLARO DE 6 MM, DUELA DE ALUMINIO A UNA CIERTA ALTURA PROMEDIO.	PZA.	1.00	1.00




MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**


Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.002.66.2018

**ENTREGA CONTRATISTA**




**C. Ing. Ignacio Estrada Trejo**  
Contratista

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas**



**Ing. Isidro Mar Rubio**  
Secretario de Obras Públicas




**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
Jefe del Departamento de Supervisión  
de la Secretaría de Obras Públicas



**Ing. Humberto Guzmán Guzmán**  
Supervisor del Municipio

TESTIGO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.



**Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**

**Director de Auditoría, Prevención y Atención de Instrumentos de Rendición de cuentas de  
la Secretaría de la Contraloría Municipal**