



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



COLÓN
2015-2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MQ.SOP.FAFEF.INV.015.34.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Martes 22 (Veintidós)** de **Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA, AHOGADA EN MORTERO EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR Y A LA TELESECUNDARIA, EL COYOTE, COLÓN, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; Ing. **Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" **ARQ. ALEJANDRO ORDAZ MARTÍNEZ** y como Residente de la Empresa el **ARQ. ALEJANDRO DANIEL CASTILLO RESÉNDIZ**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA:	F.A.F.E.F. 2019.	NÚMERO:	MQ.SOP.FAFEF.INV.015.34.2019
BENEFICIARIOS:	800 HABITANTES	IMPORTE:	\$ 956.120.51
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019GEQ00882	FECHA DE APROBACIÓN:	22 DE MAYO DE 2019
INICIO:	LUNES 08 (OCHO) DE JULIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO:	SÁBADO 05 (CINCO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Sábado 05 (cinco) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** al **Viernes 18 (Dieciocho) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 03 (Tres Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$ 955,091.93 (Novecientos Cincuenta y Cinco Mil, Noventa y Un Pesos 93/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "ARQ. ALEJANDRO ORDAZ MARTÍNEZ", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
01 (Uno)	20/08/2019	Del 08/07/2019 al 19/08/2019	\$ 183,657.84	\$ 183,657.84
02 (Dos)	14/09/2019	Del 20/08/2019 al 13/09/2019	\$ 331,349.45	\$ 515,007.29
03 (tres finiquito)	20/10/2019	del 14/09/2019 al 18/10/2019	\$ 440,084.84	\$ 955,091.93
Total				\$ 955,091.93

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "ARQ. ALEJANDRO ORDAZ MARTÍNEZ" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 2006482 de la afianzadora: **CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S. A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$95,612.05 (Noventa y Cinco Mil, Seiscientos Doce Pesos 05/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (415) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

Página 1 de 3

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECURSOS DEBEN PAGAR LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROMOCIÓN ES DE USO DE FINE
PROGRAMA DE FIANZAS



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MQ.SOP.FAFEF.INV.015.34.2019.

CD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	AVANCE
00-OC019	DENTELLÓN DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm ² . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MEDIDURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	131.02	\$ 208.87	\$ 31,120.89	86.54	\$ 17,833.30	86.54	\$ 17,833.30	\$ 13,287.59		57%
PAVIMENTOS					\$31,120.89	\$17,833.30	\$17,833.30					
00-PAV001	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M ²	1,481.46	\$ 307.84	\$ 457,899.69	1000.78	\$ 308,080.12	1080.78	\$ 308,080.12	\$ 149,818.57		67%
REPARACIONES					\$457,899.69	\$308,080.12	\$308,080.12					
00-REP007	REMEDIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE Fc. Fc. DE 4". INCLUYE: CONEXIONES A BASE DE TUBO DE 4", SOLDADURA, COPLES, CODO, EXCAVACIONES, RELLEMO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	268.27	\$ 278.06	\$ 66,879.21	88.80	\$ 24,575.40	80.00	\$ 24,575.40	\$ 82,284.81		43%
LIMPIEZA					\$66,879.21	\$24,575.40	\$24,575.40					
00-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ²	1,487.48	\$ 11.06	\$ 16,451.31	1703.48	\$ 18,840.49	1793.48	\$ 18,840.49	\$ 2,289.18		115%
SUBTOTAL					\$18,451.31	\$18,840.49	\$18,840.49					
SUBTOTAL					\$172,895.80	\$170,358.11	\$170,358.11					
IVA					\$ 81,583.34	\$ 60,701.53	\$ 60,701.53					
TOTAL					\$ 663,879.24	\$ 440,054.64	\$ 440,054.64					

ENTREGA CONTRATISTA

ARQ. ALEJANDRO ORDAZ MARTÍNEZ.

ARQ. ALEJANDRO DANIEL CASTILLO RESÉNDIZ.
Residente de la Empresa

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas

Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas

Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA, AHOGADA EN MDRTERO EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR Y A LA TELESECUNDARIA, EL COYOTE, COLÓN, QRO", de fecha Martes 22 (Veintidos) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve).

"ESTE PROGRAMA ES PATROCINADO POR EL GOBIERNO FEDERAL"

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (412) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTE PROGRAMA NO ES PATROCINADO POR EL GOBIERNO FEDERAL