



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO NO : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Jueves 07 (siete) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA, EL GALLO, 1ER ETAPA, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Ing. Hilario Barajas González, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" C. HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ y como Residente de la Empresa el ING. GABRIEL ALFREDO HERRERA LOYOLA, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA:	G.E.O. 2019.	NÚMERO:	MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019
BENEFICIARIOS:	1.688 HABITANTES	IMPORTE:	\$ 2'995,571.61
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019GEQ01358	FECHA DE APROBACIÓN:	04 DE JULIO DE 2019
INICIO:	LUNES 19 (DIECINUEVE) DE AGOSTO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)	TÉRMINO:	JUEVES 31 (TREINTA Y UNO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE)

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *Lunes 19 (diecinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* y serían concluidos el *Jueves 31 (treinta y uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *Lunes 19 (diecinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve) al Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*.

**Estado financiero:**

A la fecha se encuentra la estimación No. 02 (Dos Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$2'995,571.61 (Dos Millones, Novecientos Noventa y Cinco Mil, Quinientos Setenta y Un Pesos 61/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "C. HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
01 ( Uno ).	20/08/2019	Del 19/08/2019 al 19/09/2019	\$ 1'548,276.56	\$ 1'548,276.56
02 ( Dos Finiquito )	31/10/2019	Del 20/08/2019 al 30/10/2019	\$ 1'447,295.05	\$ 2'995,571.61
			<b>Total</b>	<b>\$ 2'995,571.61</b>

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
 OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL PAÍS.  
 PÁGINA 1 DE 7

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "C. HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 2346206 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$299,557.16 (Doscientos Noventa y Nueve Mil, Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 16/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-135-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Martes 05 (cinco) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Martes 05 (cinco) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:30 ( once treinta ) horas del día Jueves 07 (siete) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), Localidad de El Gallo, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

Unidades		Descripción	(sí)	(no)	(no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(sí)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(sí)	(no)	(no aplica)

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROVEDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUEMEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

+

g


H  
H

o



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.  
ESTIMACIÓN



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº:	MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019
CONVENIO POR DIFERIMIENTO	
CONVENIO AL PLAZO	VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
DBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA, EL GALLO, 1er ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

ESTIMACION #	02 (DOS) FINIQUITO
DEL	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
AL	30 DE OCTUBRE DEL 2019.
FECHA	31 DE OCTUBRE DEL 2019.
CONTRATISTA:	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION DZ(DOS) FINIQUITO		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
<b>A</b>	<b>EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO</b>										
<b>CO-PRE</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3". CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, MAHO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,166.26	\$ 11,166.26	\$ -	1.00	\$ 11,166.16	\$ -	100%	
CO-PRE010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MACIONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4,560.00	\$ 7.13	\$ 32,512.80	\$ -	3744.00	\$ 26,694.72	-\$ 5,818.08	82%	
CO-PRE070	LIBERACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE PIEDRA. INCLUYE: ACARREOS A 20 METROS, APILAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,298.75	\$ 32.97	\$ 75,789.79	\$ -	1922.15	\$ 63,373.29	-\$ 12,416.50	84%	
<b>CO-EXC</b>	<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>										
CO-EXC010	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	176.98	\$ 73.60	\$ 13,025.73	167.49	\$ 19,687.26	\$ 108,380.42	\$ 95,354.69	831%	
CO-EXC020	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	594.82	\$ 305.22	\$ 181,550.96	\$ -	59.280	\$ 18,093.44	-\$ 163,457.52	10%	
CO-EXC054	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	752.69	\$ 64.37	\$ 48,450.66	267.49	\$ 17,218.33	\$ 98,604.54	\$ 50,153.88	204%	

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.51 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2019

Página 5 de 7

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCIADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS CIUDADANOS. ESTO PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES Y SANCIÓN DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019

CO-EXC052	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	2,258.07	\$ 9.03	\$ 20,390.37	1316.05	\$ 11,883.93	7536.65	\$ 68,055.95	\$ 47,665.58	334%
<b>TERRAJERIAS</b>					\$ 221,436.03		\$ 90,058.16		\$ 419,679.26	\$ 198,243.23	
CO-TER830	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	891.27	\$ 248.45	\$ 221,436.03	362.48	\$ 90,058.16	1689.19	\$ 419,679.26	\$ 198,243.23	190%
<b>PAVIMENTOS</b>					\$ 706,543.65		\$ 610,584.55		\$ 986,414.08	\$ 279,870.43	
CO-PAV001	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA SOLA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,000.52	\$ 353.18	\$ 706,543.65	1728.82	\$ 610,584.55	2792.95	\$ 986,414.08	\$ 279,870.43	140%
CO-PAV005	PAVIMENTO CON PIEDRA PRODUCTO DE RECUPERACION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MAHO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,379.25	\$ 259.29	\$ 357,625.73	90.99	\$ 23,592.80	147.00	\$ 38,115.63	-\$ 319,510.10	11%
CO-OCI001	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	995.38	\$ 381.36	\$ 379,567.61	474.91	\$ 181,111.68	728.81	\$ 277,938.98	-\$ 101,628.63	73%
CO-OCI010	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4"; INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	981.69	\$ 240.75	\$ 236,341.87	579.04	\$ 139,403.88	943.56	\$ 227,162.87	-\$ 9,179.80	96%
CO-OCI019	VENTILADOR DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	155.40	\$ 161.18	\$ 25,034.94	23.53	\$ 3,790.68	35.04	\$ 5,644.94	-\$ 19,390.00	23%
<b>LIMPIEZA</b>					\$ 42,180.00		\$ 35,667.91		\$ 35,667.91	-\$ 6,512.09	
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4,560.00	\$ 9.25	\$ 42,180.00	3855.99	\$ 35,667.91	3855.99	\$ 35,667.91	-\$ 6,512.09	85%
<b>DRENAJE SANITARIO</b>					\$ 670.01		\$ 936.31		\$ 936.31	\$ 266.30	
CO-PRE018	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIMIENTO HIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE HIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	93.97	7.13	670.01	131.32	\$ 936.31	131.32	\$ 936.31	\$ 266.30	140%
<b>EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS</b>					\$ 36,865.13		\$ 37,687.28		\$ 822.15		

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DE  
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"

OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2D19

APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
DEMANDA Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO  
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS  
RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGA TODO  
LOS CONTRIBUYENTES. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS  
FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.**

CO-EXC006	EXCAVACIÓN EN ZANIAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	84.34	388.82	32,793.08	83.16	\$ 32,334.27	83.16	\$ 32,334.27	-\$ 458.81	99%
CO-EXC054	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	63.26	64.37	4,072.05	83.16	\$ 5,353.01	83.16	\$ 5,353.01	\$ 1,280.96	131%
<b>COTI</b>	<b>TENDIDO DE LINEA</b>				<b>566,118.91</b>		<b>\$ 53,504.49</b>		<b>\$ 407,425.41</b>	<b>\$ 139,306.70</b>	
CO-TU003	PLANTILLA DE ARENA DE JDCMS DE ESPESOR EN ZANIAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	68.07	49.14	3,344.96	64.22	\$ 3,155.77	64.22	\$ 3,155.77	-\$ 149.19	94%
CO-TU063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 8", 200 MM DE DIÁMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE LA ESPECIFICACIÓN NMX-E-211 SERIE INGLESA 4 ASTM D3034 de 4" a 15". INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTERO, MANO DE OBRA, MANIDBRAS Y ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE FUNDACIONAMIENTO Y ESPEJO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	48.24	226.41	18,922.82	187.03	\$ 24,232.66	107.03	\$ 24,232.66	\$ 13,310.64	222%
CO-TU060	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	29.30	272.13	7,973.41	29.96	\$ 8,153.01	29.96	\$ 8,153.01	\$ 179.60	102%
CO-TUD70	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANIAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE P.V.S.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	23.78	280.20	6,663.16	42.24	\$ 11,835.65	42.24	\$ 11,835.65	\$ 5,172.49	178%
CO-TUD78	DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 160 MM, DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO, SILLETA PVC 200 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 28 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32.00	1,225.48	39,215.36	5.00	\$ 6,127.40	49.00	\$ 60,048.52	\$ 20,833.16	153%
<b>CO-PZO</b>	<b>POZOS DE VISITA</b>				<b>577,925.27</b>		<b>\$ 16,693.62</b>		<b>\$ 16,693.62</b>	<b>\$ 1,231.65</b>	
CO-PZO002	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 20 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECCOIDD, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PUJUDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE PIEDRO, TAPA Y BRDICAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENDOS.	PZA	1.00	8,346.81	8,346.81	2.00	\$ 16,693.62	2.00	\$ 16,693.62	\$ 8,346.81	200%

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE...

APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER...

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.03 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2019

Página 5 de 7

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PERCIBIDO IN PROHIBIDO POR PARTIDO POLITICO AIENO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS EMPRESARIOS QUE DEBEN ENTREGAR...



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.

CO-PZ003	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE LA MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	1.00	9,578.46	9,578.46		\$	-	0.00	\$	-	-\$	9,578.46	0%
<b>REPARACIONES</b>					\$106,324.38		\$	4,746.88		\$	34,584.73	-\$	27,769.83	
CO-REP001	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE NASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	45.00	870.61	39,177.45		\$	-	29.00	\$	25,247.69	-\$	13,929.76	64%
CO-REP002	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE 4.50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: SILLETA, CLOPE DE REPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	45.00	1,254.81	56,466.45		\$	-	0.00	\$	-	-\$	56,466.45	0%
CO-REP022	RENOVIACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TAB. R. R. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	1,186.72	10,680.48	4.00	\$	4,746.88	7.00	\$	8,307.04	-\$	2,373.44	78%
<b>LIMPIEZA</b>					\$669.22		\$	1,100.29		\$	1,100.28	\$	231.06	
CO-UM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	93.97	9.25	869.22	118.95	\$	1,100.29	118.95	\$	1,100.28	\$	231.06	127%

SUBTOTAL	\$2,582,389.32	SUBTOTAL	\$ 1,247,668.15	SUBTOTAL	\$ 2,582,389.32	\$	-
IVA	\$ 413,182.29	IVA	\$ 199,626.90	IVA	\$ 413,182.29	\$	-
TOTAL	\$ 2,995,571.61	TOTAL	\$ 1,447,295.05	TOTAL	\$ 2,995,571.61	\$	-

**ENTREGA CONTRATISTA**

**C. HUGO GUDIÑO RODRÍGUEZ**  
**Contratista**

**ING. GABRIEL ALFREDO HERRERA LOYOLA.**  
**Residente de la Empresa**

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO O OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"

DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERIA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PARROTIADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS INTERCEPTOS DE LOS





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.INV.006.39.2019.

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas

**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas

**Hilario Barajas González.**  
Director de Obras Públicas

**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Supervisor de la Obra y Jefe del  
Departamento de Supervisión de Obras

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
En representación de la Contraloría Municipal

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUE EN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"  
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"  
OPERADO RAMO 33 FAFAP - 2019

Las presentes firmas forman parte del acta de ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA, EL GALLO, 1ER ETAPA, COLÓN, QRO", de fecha Jueves 07 (siete) de Noviembre del 2019 (Dos Mil Diecinueve).

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

