

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO NO : MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Jueves 19 (Diez y nueve) de Diciembre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"APORTACIÓN PARA PROGRAMA DE BAÑOS DIGNOS, VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el C. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"El Contratista" CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>F. I. S. M. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>150 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 2,195,452.15</u>
INICIO :	<u>17 DE OCTUBRE DEL 2019</u>	TÉRMINO :	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2019</u>
	<u>AMPLIACIÓN DE CONTRATO</u>		
PROGRAMA:	<u>F. I. S. M. 2019.</u>		<u>MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019/1</u>
BENEFICIARIOS :	<u>150 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 113,988.95</u>
INICIO :	<u>17 DE OCTUBRE DEL 2019</u>		<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2019</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Jueves 17 de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** y serían concluidos el **Martes 31 de Diciembre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Jueves 17 de Octubre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** al **Lunes 16 (Diez y seis) de Diciembre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$2,309,441.10 (Dos millón trescientos nueve mil, cuatrocientos cuarenta y un pesos con 10/100 M. N.)** I.V.A. Incluido.




**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos)	18 / 11 / 2019	Del	17/ 10 / 2019	al	18 / 11 / 2019	\$1,707,527.24	\$1,707,527.24
2(DOS) Finiquito.	16 / 12 / 2019	Del	18/ 11 / 2019	al	16 / 12 / 2019	\$ 601,913.86	\$ 2,309,441.10
Total						\$ 2,309,441.10	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 3848-12946-5 de la afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-167-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Miércoles 18 de Diciembre del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 17 (Diez y siete) de Diciembre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Lunes 16 (Diez y seis) de Diciembre del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019.



Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Jueves 19 (Diez y nueve) de Diciembre del 2019 (dos mil Diez y nueve), Varias localidades, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE SECCIÓN 15 X 20 DE PROFUNDIDAD A 60 CM.	PZA	140.00	148.00
CADENA DE DESPLANTE C-D DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 10*15-4 FY= 6000 KG/CM2. CONCRETO DE F'C= 200 K/CM2.	ML.	196.00	207.20
MURO DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS HECHO A MANO DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO- CALHIDRA- ARENA 1:1:6	M2.	486.15	509.12
CASTILLO K-1 EN MURO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 10*15-4 FY= 6000 KG/CM2. CONCRETO DE F'C= 200K/CM2.	ML.	490.00	538.72
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 10x15-4 FY= 6000 KG/CM2., CONCRETO F'C=200 KG / CM2.	ML.	196.00	207.20
LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 DEL # 3 (3/8), LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2	M2.	81.20	88.80
FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 150KG/CM2.	M2.	54.60	57.72
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA, ACABADO CON LLANA.	M2.	921.20	1,159.83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE ROTOPLAS DE 600 LTS.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA ORION. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA PROCEMOSA DE SOBREPONER CON MEZCLADORA.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 750 LTS MARCA ROTOPLAS CON ACCESORIOS.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LEDS 6.5 W E26 LUZ DE DÍA.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.70 X 2.00 DE LAMINA ACANALADA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR CAL.18.	PZA.	35.00	37.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y VIDRIO VERDE TINTEX DE 6 MM. DE ESPESOR, DE 0.60 X 0.40 M. CON 1 FIJO CON 1 DIVISIONES, CORREDIZA, SEGUN EL PLANO.	PZA.	35.00	37.00

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**


CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.INV.021.74BIS.2019.

ENTREGA CONTRATISTA



**CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



C. Hilario Barajas González
Director de Obras Públicas



Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal



Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: **APORTACIÓN PARA PROGRAMA DE BAÑOS DIGNOS, VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**, de fecha **Jueves 19 (Diez y nueve) de Diciembre del 2019 (dos mil Diez y nueve)**.