

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Miércoles 10 (Diez) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL", EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el Ing. Hilario Barajas; Director de Obras Públicas, Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. Juan Carlos Camacho Hernández**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>F. I. S. M. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>263 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 540.108.97</u>
INICIO :	<u>25 DE ABRIL DEL 2019</u>	TÉRMINO :	<u>23 DE JULIO DEL 2019</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Jueves 25 de Abril del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** y serían concluidos el **23 de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 13 de Mayo del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** al **Viernes 05 (cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 539,943.83 (Quinientos Treinta y nueve Mil, Novecientos cuarenta y tres Pesos 83/100 M. N.) I.V.A. Incluido.**

**OPERADO RAMO 33
FISM - 2019**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1	10 / 06 / 2019	Del	25 / 04 / 2019	al	10 / 06 / 2019	\$ 263,841.87	\$ 263,841.87
2 (dos) Finiquito.	05 / 07 / 2018	Del	11 / 06 / 2019	al	05 / 07 / 2019	\$ 276,101.96	\$ 539,943.83
Total						\$ 539,943.83	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 19^a14260 de la afianzadora: **AFIANZADORA DORAMA**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-055-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Lunes 08 de Julio del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 08 (Ocho) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 05 (Cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019.

procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Miércoles 10 (Diez) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve), localidad de La Ajuchitlan, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades		Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**OPERADO RAMO 33
FISM - 2019**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:2:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3.	66.96	63.20
ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE SECCION 15 X 20 . PROFUNDIDAD A 60 CM .ARMADO CON ARMEX FY= 6000 KG/CM2. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4".INCLUYE LOS MATERIALES, ACARREOS.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	32.00	38.00
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM.ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'C = 200 KG / CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M.L.	186.00	188.42
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM.ARMADA CON ARMEX, CONCRETO F'C = 200 KG / CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE : CHAFLAN, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M.L.	186.00	188.42
MURO DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS HECHO A MANO DE 14 CM DE ESPESOR ,JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO- CALHIDRA- ARENA 1:1:6 DE PROPORCIÓN, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.6 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2.	388.08	383.72
CASTILLO K-1 EN MURO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX CONCRETO DE F'C= 250 K/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4". INCLUYE: CHAFLAN EN LOS 2 LADOS, MATERIALES, COLADO, CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M.L.	138.60	164.80

**OPERADO RAMO 33
FISM - 2019**



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.006.06.2019.

ENTREGA CONTRATISTA

C. JUAN CARLOS CAMACHO
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaria de Obras Públicas

Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas

Ing. Hilario Barajas González
Director de Obras Públicas

Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas

Ing. Victor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal

Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL ", EN LA LOCALIDAD DE LA AJUCHITLAN, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", de fecha Miércoles 10 (Diez) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve)

