



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS ROSAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, SANTA ROSA DE LIMA, COLON, QRO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; Ing. **Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" **ING. OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ** y como Residente de la Empresa, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	G. E. Q. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019
BENEFICIARIOS :	1,700 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 549,601.93
OFICIO DE APROBACIÓN :	2019GEQ01502	FECHA DE APROBACIÓN :	18 DE JULIO DE 2019
INICIO :	LUNES 19 (DIECINUEVE) DE AGOSTO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	JUEVES 31 (TREINTA Y UNO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 19 (Diecinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Jueves 31 (treinta y uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 19 (Diecinueve) de Agosto del 2019 (Dos Mil Diecinueve)** al **Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

**Estado financiero:**

A la fecha se encuentra la estimación No. 01 (Uno Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de **\$ 548,715.18** (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil, Setecientos Quince Pesos 18/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "ING. OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
01 (Uno finiquito)	21/10/2019	del	19/08/2019	al	16/10/2019	\$ 548,715.18
					<b>Total</b>	<b>\$ 548,715.18</b>

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

IMPUESTO SOBRE  
 NOMINA 2017

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS PROGRAMAS DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS. ESTOS PROGRAMAS SON DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019.

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "ING. OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 2086226-0000 de la afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S. A. de C. V., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 54,960.19 (Cincuenta y Cuatro Mil, Novecientos Sesenta Pesos 19/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-128-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Lunes 28 (Veintiocho) de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve).**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Lunes 28 (Veintiocho) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, Localidad de Santa Rosa de Lima, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1 Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2 Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**Anexo 2.  
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS ROSAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, SANTA ROSA DE LIMA, COLON, QRO."
LOCALIDAD:	SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN. QRO.

ESTIMACION #	1 (UNO FINIQUITO)
DEL	19 DE AGOSTO DEL 2019
AL	16 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA	21 DE OCTUBRE DEL 2019
CONTRATISTA:	ING. OLGA MARIA MÁRQUEZ DÍAZ

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROANADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROMOVIDA EL USO DE ESTE



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019.

CLAVE	CONCEPTO	UN I	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
CO-PRE	PRELIMINARES				\$30,134.41		\$17,045.33		\$17,045.33	\$13,089.08	
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$7,870.33	\$7,870.33	1.00	\$ 7,870.33	1.00	\$ 7,870.33	\$0.00	100%
CO-PRE010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,409.17	\$11.75	\$16,557.75	616.15	\$ 7,239.76	616.15	\$ 7,239.76	\$9,317.99	44%
CO-PRE032	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M2	187.77	\$30.39	\$5,706.33	63.68	\$ 1,935.24	63.68	\$ 1,935.24	\$3,771.09	34%
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS				\$23,892.05		\$13,106.88		\$13,106.88	\$10,785.17	
CO-EXC003	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: CORTE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, AFINAMIENTO DEL FONDO Y LOS TALUDES, TRASPALO HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	75.61	\$194.87	\$14,734.12	44.18	\$ 8,609.36	44.18	\$ 8,609.36	\$6,124.76	58%
CO-EXC054	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	89.96	\$101.80	\$9,157.93	44.18	\$ 4,497.52	44.18	\$ 4,497.52	\$4,660.41	49%
CO-OCI	OBRA CIVIL				\$311,613.22		\$300,854.63		\$300,854.63	\$10,758.59	
CO-OCI001	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	756.14	\$310.54	\$234,811.72	547.11	\$ 169,899.54	547.11	\$ 169,899.54	\$64,912.18	72%
CO-OCI010	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	270.00	\$284.45	\$76,801.50	460.38	\$ 130,955.09	460.38	\$ 130,955.09	-\$54,153.59	171%
CO-TER	TERRACERIAS				\$36,669.40		\$49,475.43		\$49,475.43	\$12,806.03	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten green cross mark.*

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

**IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCIADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS BENEFICIARIOS SON LOS CIUDADANOS DE COLÓN QUERÉTARO.  
APLICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
DEMANDADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY  
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER  
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY.  
FINANCIADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLÓN QUERÉTARO.  
COLÓN QUERÉTARO



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019.

CO-TER002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	270.00	\$46.52	\$12,560.40	501.07	\$ 23,309.78	501.07	\$ 23,309.78	-\$10,749.38	186%
CO-TER021	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	75.61	\$318.86	\$24,109.00	82.06	\$ 26,165.65	82.06	\$ 26,165.65	-\$2,056.65	109%
CO-SEÑ	SEÑALÉTICA				\$41,247.64		\$81,586.25		\$81,586.25	-\$40,338.61	
CO-SEÑ002	PINTURA DE TRÁFICO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE SUPERFICIE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON MICROESFERA DE VIDRIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	1,148.00	\$35.93	\$41,247.64	2270.70	\$ 81,586.25	2,270.70	\$ 81,586.25	-\$40,338.61	198%
CO-REP	REPARACIONES				\$7,973.16		\$1,226.64		\$1,226.64	\$6,746.52	
CO-REP001	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	13.00	\$613.32	\$7,973.16	2.00	\$ 1,226.64	2.00	\$ 1,226.64	\$6,746.52	15%
CO-LIM	LIMPIEZA				\$22,264.89		\$ 9,735.17		\$ 9,735.17	\$12,529.72	
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,409.17	\$15.80	\$22,264.89	616.15	\$ 9,735.17	616.15	\$ 9,735.17	\$12,529.72	44%
SUBTOTAL					\$473,794.77		\$473,030.33		\$473,030.33	\$764.44	
SUBTOTAL					\$473,794.77		\$473,030.33		\$473,030.33	\$764.44	
IVA					\$75,807.16		\$75,684.85		\$75,684.85	\$122.31	
TOTAL					\$549,601.93		\$548,715.18		\$548,715.18	\$886.75	

**ENTREGA CONTRATISTA**

  
ING. OLGA MARÍA MARQUEZ DÍAZ.  
Contratista

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

IMPUESTO SOBRE  
NOMINA 2017

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS DEBERÁN SER...  
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.GEQ.AD.003.53.2019.


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas

**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas

**Hilario Barajas González.**  
Director de Obras Públicas

**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Supervisor de la Obra y Jefe del  
Departamento de Supervisión de Obras

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
En representación de la Contraloría Municipal



Las presentes firmas forman parte del acta de ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS ROSAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, SANTA ROSA DE LIMA, COLON, QRO", de fecha Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve).

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

