



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:00 ( Trece ) horas del día viernes 30 ( treinta ) de Julio del 2021 ( Dos Mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MUNICIPAL LAS FRONTERAS, CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón, el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras Publica, el Ing. René Granados de la Cruz , Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Arq. Misael Tamayo Paredes, Jefe del Departamento de Supervisión y Supervisor de la Obra, designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista": Ing. Daniel Martínez Reséndiz., representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA:	FAFEF. 2021	NÚMERO:	MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100
OFICIO SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL:	2021GEQ00197	IMPORTE:	\$ 1,099,916.73
FECHA DE APROBACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2021	INICIO:	15 DE ABRIL DE 2021
BENEFICIARIOS:	5000 HABITANTES	TÉRMINO:	13 DE JUNIO DE 2021

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **jueves 15 (quince) de Abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **domingo 13 (trece) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **jueves 15 (quince) de Abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno), al lunes 19 (diecinueve) de julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,099,916.73 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.)** I.V.A. incluido Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Período que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	17/05/2021	Del	15/04/2021	al	14/05/2021	\$ 273,510.57	\$ 273,510.57
2 (dos)	17/06/2021	Del	15/05/2021	al	15/06/2021	\$ 256,940.14	\$ 530,450.71
3 (tres)	30/06/2021	Del	16/06/2021	al	29/06/2021	\$ 403,109.73	\$ 933,560.44
4 (Cuatro) Finiquito	20/07/2021	Del	30/06/2021	al	19/07/2021	\$ 166,356.29	\$ 1,099,916.73
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,099,916.73</b>	





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2545306 de la afianzadora: **SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S. A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de **\$109,991.67 (Ciento Nueve Mil Novecientos Noventa y un Pesos 67/100 M. N.)**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES; ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/SUP/08/2021, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de fecha **jueves 29 (veintinueve) de julio de 2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **jueves 22 (veintidós) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **lunes 19 (diecinueve) de julio de 2021 ( Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **15:00 (Quince) horas del día viernes 30 (treinta) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

	Unidades	Descripción	(si) (no) (no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2	3	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)

**Operario Ramo 33**  
**FAFEF 2021**

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100

**Anexo 2.**

**Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

CLAVE	UNIDAD	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-PRE	PRELIMINARES			
CO-PRE160.	CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 5 CM INCLUYE: LA MANO DE OBRA DE OPERACION, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	14.00	14.00
CO-EXC	EXCAVACION, CARGA Y ACARREO			
CO-EXC001	EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	50.90	12.23
CO-EXC006	EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	17.16	0.00
CO-EXC010	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	16.80	81.52
CO-EXC025	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	84.86	93.75
CO-EXC030	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1ER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMION EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	84.86	93.75
CO-EXC031	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMION EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3/KM	1,018.32	328.13
CO-CIM	CIMENTACIONES			
CO-CIM001	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE. COLADO, CURADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	30.38	38.84
CO-CIM004	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCION DE 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	40.23	26.02
CO-CIM042	RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO AL 90 % DE P.V.S.M. EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MATERIALES, APLICACION DE AGUA, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	80.16	111.86
CO-CIM043	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 MM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO, DESPERDICIOS, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	125.91	62.77

Operario Ramo 33  
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO DE RECURSOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

CLAVE	UNIDAD	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-CIM088	ANLAJE DE CASTILLO K1 EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE SECCION 15 X 20. PROFUNDIDAD A 60 CM. ARMADO CON 4 VRS # 3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4". INCLUYE LOS MATERIALES, EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO. LOS ACARREOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17.00	16.00
CO-OCI023	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	323.18	342.18
CO-OCI030	BOQUILLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	143.37	0.00
CO-OCI031	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE SECCION 7 X 14 X 28 CM, ACABADO APARENTE A UNA CARA CON FORME INDICACIONES DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL EN PROPORCION 1:2:4 ELABORADO EN OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	146.40	126.02
CO-OCI043	CASTILLO K-1 EN MURO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 15 CM. CONCRETO DE F'C= 250 K/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4". INCLUYE: ANLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERIA, MATERIALES, COLADO, CIMBRA, CIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	63.00	61.00
CO-OCI254	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 DEL # 3 (3/8), LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 38 MM CURADO CON AGUA INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	61.49	69.18
CO-OCI081	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 15 CM. CONCRETO F'C = 250 KG / CM2. INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	53.64	47.33
CO-OCI251	CADENA DE CERRAMIENTO CD-2 CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS. ACABADO COMUN. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	50.63	26.55
CO-OCI062	CADENA C-1 DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø; ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 15 CM. CONCRETO DE F'C= 250 K/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4". INCLUYE: ANLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERIA, MATERIALES, COLADO, CIMBRA, CIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	18.13	16.74
CO-ASF	CARPETA ASFALTICA			
CO-PAV030	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.00	0.00
CO-PAV040	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA, EN PROPORCION DE 1.0 L/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.00	0.00
CO-PAV053	CARPETA ASFALTICA 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN SITIO, CON GRAVA DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% PVS M Y EMULSIÓN ASFALTICA AC-20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	14.00	0.00
CO-CAN	CANCELERIA Y HERRERIA			
CO-CAN031	MAMPARAS FORMADAS POR FIJOS Y PUERTAS ABATIBLES COLOCADAS A 30CM DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, MARCA SANILOCK, MODELO COLOR BLANCO ANTIGUO 5749 1 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: HERRAJES Y ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA Y PESOS MODELO, FIJACION, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	13.15	13.09
CO-CAN180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR CAL.18 DE 2.10 X 1.00M .INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00
CO-CAN172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y VIDRIO VERDE TINTEX DE 6 MM. DE ESPESOR, DE 3.23 X 0.50 M. CON 1 FIJO CON 1 DIVISIONES, CORREDIZA, SEGUN EL PLANO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER ALTURA.	PZA	3.00	0.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. Queda prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, de acuerdo con la ley aplicable y sancionado de acuerdo con la autoridad competente.

Operado Ramo 33  
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. Queda prohibido el uso de este programa con fines distintos a los establecidos.

Handwritten blue checkmarks and initials on the right side of the table.





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

CLAVE	UNIDAD	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-CAN170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y VIDRIO VERDE TINTEX DE 6 MM. DE ESPESOR, DE 2.11 X 0.50 M, CON 1 FIJO CON 1 DIVISIONES, CORREDIZA, SEGUN EL PLANO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER ALTURA.	PZA	4.00	0.00
CO-IEL003	SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN, INCLUYE: COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, POLIFLEX DE 1/2", CABLEADO DE THW CAL. 12 Y 10 MARCA CONDUMEX (LINEA CONDULAC) EL FORRO DEL CONDUCTOR NEUTRO DE COLOR BLANCO Y EL DE LA FASE DIFERENTE AL BLANCO, ASI COMO EL DE RETORNO, ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	9.00	9.00
CO-IEL004	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE DE 127 V. CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE THW NO. 12 Y 10, MARCA CONDUMEX (LINEA CONDULAC) EL FORRO DEL CONDUCTOR NEUTRO DE COLOR BLANCO Y EL DE LA FASE DIFERENTE AL BLANCO, INCLUYE: COLOCACIÓN, CONTACTOS, PLACA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	2.00
CO-IEL007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA SOBREPONER DE 2 X 34 W, CON DOS TUBOS TIPO T8, INCLUYE: BALASTRA ELECTROMAGNÉTICA, MATERIALES DE CONSUMO (PIJAS, CINTA DE AISLAR), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	6.00
CO-IEL061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA ARBOTANTE CORTESIA PICENO ALUMINIOVIDRIO GRIS SATINADO 4W. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	3.00
CO-IEL081	REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 40 X 60 CMS DE TABIQUE RECOCIDO EN ESPESOR DE 14 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1: 4 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR CON CONCRETO EN PLANTILLA 18 CMS DE FC 100 KG/ CM2 INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00
CO-IEL086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q02, CON 2 PASTILLAS MONOFASICAS DE 1 X 15, INCLUYE: RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00
CO-IEL201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE BAÑOS CON TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" CON CABLE THW CALIBRE #10 MARCA CONDUMEX (EL FORRO DEL CONDUCTOR NEUTRO EN COLOR BLANCO Y EL DE LA FASE EN COLOR DIFERENTE AL BLANCO). INCLUYE: CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	22.20
CO-IHD001	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO CON TUBO DE COBRE DE 1/2" INCLUYE: 6.0 ML DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	4.00
CO-IHD005	SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C CON TUBO DE COBRE DE 1/2". INCLUYE: 3 ML DE TUBO DE COBRE DE 1/2", MANGUERA COFLEX DE 1/2". LLAVE ANGULAR DE 1/2", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00	5.00
CO-IHD007	SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO CON TUBO DE COBRE DE 1/2". INCLUYE: 3 ML DE TUBO DE COBRE DE 1/2", CODO DE COBRE DE 1/2", CONECTOR DE 1/2", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	2.00
CO-IHD010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIONES GENERALES DE LA TOMA DOMICILIARIA, A LOS DEPÓSITOS (TINACOS) CON TUBO DE 13 MM DE COBRE INCLUYE: EXCAVACIONES, RANURADO, MATERIALES, RESANE CON CEM-ARE PROP: 1:3, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	12.00	14.47
CO-IHD011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA PARA ALIMENTACIONES GENERALES A LOS BAÑOS CON TUBO DE 19 MM DE COBRE, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	22.00	7.40
CO-APO020	ELABORACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-IST001	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC DE 2" INCLUYE: 6.0 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 2", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	4.00	4.00
CO-IST005	SALIDA SANITARIA PARA TAZA CON TUBO DE P.V.C DE 4" SANITARIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00	5.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operario Ramo 33  
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

CLAVE	UNIDAD	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-IST006	SALIDA SANITARIA PARA MINGTORIO CON TUBO DE P.V.C DE 2" SANITARIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	2.00
CO-IST008	SALIDA PARA COLADERA EN AZOTEA CON CUPULA REX DE PVC CON CONEXIÓN A TUBO DE 4" MARCA TRUPPER, LINEA FOSET O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE : 3 ML DE TUBO DE PVC DE 4" Y CODO DE 4" PVC, MATERIALES ,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	0.00
CO-TLI	TENDIDO DE LINEA			
CO-TLI010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16 DE 6", 150 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: JUNTEO, PEGAMENTO, COPLES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	10.00	14.00
CO-IST016	REGISTRO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.40 X 0.60 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2.00
CO-IST017	REGISTRO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.40 X 0.60 Y 0.40 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00
CO-MUB	MUEBLES DE BAÑO			
CO-MUB011	TINACO ROTOPLAS O SIMILAR, TRICAPA DE 1100 LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00
CO-MUB001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MODELO AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO, 1 SALIDA HIDRÁULICA Y 1 SALIDA SANITARIAS, 1 LLAVE ANGULAR, 1 MANGUERA BRIDA COFLEX WC 4"PLG O CUELLO DE CERA Y JUEGO DE PIJAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	5.00
CO-MUB003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA, LUX SANY, MODELO TB11 OVALIN CERAMICO BLANCO DE SOBREPONER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES ,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00
CO-MUB021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGTORIO ECOLOGICO DE SOBREPONER INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CO-ACA	ACABADOS			
CO-ACA030	PISO DE LOSETA CERÁMICA DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM, MARCA VITROMEX MODELO GANTE O SIMILAR, JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA COLOR CLARO ASENTADO CON PEGAPISO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	87.39	53.96
CO-ACA041	ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE SECCIÓN DE 45 X 45 CM, MARCA VITROMEX MODELO GANTE O SIMILAR, JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA COLOR CLARO ASENTADO CON PEGAPISO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	39.58	55.20
CO-ACA050	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" 4.5 MM CON ASFALTOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	87.03	60.90
CO-PIN	PINTURA			
CO-PIN030	PINTURA VINIMEX COMEX EN MUROS, HASTA 3.00 m DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	363.79	371.24
CO-OCP	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
CO-OCP070	ELABORACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.20 X 1.20 X 0.20 DE SECCIÓN, HECHO A BASE DE CONCRETO DE 200KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES REQUERIDOS, ELEVACIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00
CO-LIM	LIMPIEZA			
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	65.76	88.90

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operado Ramo 33  
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100**

CLAVE	UNIDAD	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
	<b>ATIPICOS</b>			
AT-01	CADENA DE SECCION 15X30 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO COMUN. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML		56.57
AT-02	ELABORACION DE BASE DE LAVABO, HECHO DE CONCRETO DE 1.66X0.67 MTS, LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 10 CM, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y CASTILLO DE 15X15, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 ESTRIBOS NO. 2 A CADA 15 CM, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: RANURADO PARA EL AHOAGADO DE LA LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA		2.00
AT-04	RAMPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON VOLTEADOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010. INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2		10.78
AT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 2.86X0.55 MTS, HECHOS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16", BARROTE CUADRADO SOLIDO DE 1/2" REPARTIDOS @ 15 CM. INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS, MATERIALES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA		6.00
AT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA EN LA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PD DE 1/2", CONECTORES, CABLE CAL. #0, TUBERIA FLEXIBLE CONDUIT DE 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SW 1X20 AMP, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLET EJECUCION.	PZA		1.00
AT-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINO NATURAL DE 2" Y VIDRIO VERDE TINTEX DE 6MM. DE ESPESOR DE 2.72 X 0.50 M. ON 1 FUJO Y DOS CORREDIZOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER ALTURA.	M2		4.00
AT-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINO NATURAL DE 2" Y VIDRIO VERDE TINTEX DE 6MM. DE ESPESOR DE 2.86 X 0.50 M. ON 1 FUJO Y DOS CORREDIZOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CUALQUIER ALTURA.	M2		2.00
AT-10	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) DE 15 CM DE ESPESOR, EMPACADO CON TEPETATE, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN CAMPO. INCLUYE: ACARREO DE LA PIEDRA, APILADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.			8.60
AT-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE DE SEMIEMPOTRAR DE LATÓN CROMADO, MARCA HELVEX. INCLUYE: GANCHOS, MATERIALES DE FIJACION, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA		2.00
AT-15	INTERCONEXIÓN DE 2 TINACOS EN BATERÍA CON TUBERÍA DE COBRE. INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 19 MM, TUBERÍA, CONEXIONES, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, SOLDADURAS, CINTA TEFLÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA		1.00
AT-16	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO FLEXIBLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CABLES CALIBRE 12, CHALUPA, ALAMBRE GUÍA, ACCESORIOS, APAGADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL		5.00
AT-17	ACABADO APARENTE EN PLAFÓN A BASE DE COMPUESTO MULTIUOSOS RD+MIX MARCA COMEX, A DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE PLAFÓN CON CINCEL Y MARRO PARA RETIRAR EXCESOS DE CONCRETO, TALLADO CON CEPILLO DE CERDAS DE PLÁSTICO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR SX1, ANTES DE APLICAR EL RD+MIX, DOS MANOS DE RD+MIX, LIJADO DE LA SUPERFICIE CON LIJA DEL NUMERO 80 Y 180, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO Y TABLÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2		56.05

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJOS Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operado Ramo 03  
 FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO.  
 AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.015/2021-00100

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

**Ing. Juan Carlos Ramírez Sánchez**  
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas

**Ing. Rene Granados de la Cruz**  
Encargado de despacho de la dirección  
de Obras Públicas del Municipio de  
Colón, Qro.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**Arq. Misael Tamayo Paredes**  
Supervisor de la Obra / Jefe del Departamento de  
Supervisión de la Dirección de Obras Públicas del  
Municipio de Colón, Qro.

**Ing. Esteban Sánchez Aburto**  
Encargado de despacho de la secretaria  
de Obras Públicas del Municipio de  
Colón, Qro.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Operario Ramo 33  
FAFEF 2021

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MUNICIPAL LAS FRONTERAS, CABECERA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO."**, de fecha viernes 30 (treinta) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno),