

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día Jueves 22 (Veintidós) de Julio del 2021 (Dos mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA CARBONERA, COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón el Ing. Esteban Sánchez Aburto ; Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Ing. Rene Granados de la Cruz, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Arq. Misael Tamayo Paredes, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. Humberto Guzmán Guzmán, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : C. Alejandro Dorantes Campos., respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FAFEF 2021.</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA
BENEFICIARIOS :	<u>150 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 3,257,866.00</u>
INICIO :	<u>16 ABRIL 2021</u>	TÉRMINO :	<u>19 DE JUNIO 2021</u>
	<u>CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO</u>	AMPLIACIÓN	<u>DE PLAZO DE EJECUCIÓN</u>
INICIO :	<u>05 JULIO 2021</u>	TÉRMINO DE TRABAJOS :	<u>16 DE JULIO DE 2021</u>
TERMINO DE	<u>CONTRATO</u>	TÉRMINO :	<u>31 JULIO 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Viernes 16 de Abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno) y serian concluidos el Lunes 19 de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno). Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Viernes 16 de Abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno) al Viernes 16 (Diez y seis) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$3,257,866.00 (Tres millones doscientos cincuenta y siete mil, ochocientos sesenta y seis pesos con 00/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno)	21 / 05 / 2021	Del	16 / 04 / 2021	al	14 / 05 / 2021	\$ 768,417.85	\$ 768,417.85
2 (Dos)	21 / 06 / 2021	Del	15 / 05 / 2021	al	15 / 06 / 2021	\$ 1,450,931.77	\$ 2,219,349.62



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2^ CONVOCATORIA.

3 (Tres)	15 / 07 / 2021	Del	16 / 06 / 2021	al	06 / 07 / 2021	\$ 488,899.10	\$ 2,708,248.72
4 (Finiquito)	19 / 07 / 2021	Del	07 / 07 / 2021	al	16 / 07 / 2021	\$ 549,617.28	\$ 3,257,866.00
Total							\$ 3,257,866.00

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 21A19001 de la afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIA S.A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/09/2021, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Miércoles 21 de Julio del 2021.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Miércoles 21 (Veintiuno) de Julio del 2021 (Dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 16 (Diez y seis) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Jueves 22 (Veintidós) de Julio del 2021 (Dos mil Veintiuno), localidad de la carbonera, Colón, Querétaro.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y NO ES PATROCINADO POR PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS, GREMIOS Y SUS ORGANIZACIONES. LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1 1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2 2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA
CO-PRE	PRELIMINARES			
CO-PRE064.	LIBERACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE PIEDRA. INCLUYE: ACARREOS A 20 METROS	M2.	391.68	332.19
CO-PRE160.	CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 5 CM INCLUYE: LA MANO DE OBRA.	ML.	79.01	15.00
CO-PRE036.	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS QUE CONSIDERE LA CONTRATISTA.	M3.	8.98	13.12
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO			
CO-EXC011.	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS , VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA.	M3.	44.04	8.05
CO-EXC010	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO.	M3.	440.40	716.61
CO-EXC025	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA	M3	959.59	757.91
CO-EXC030	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 1 ER KILOMETRO, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	959.59	757.91
CO-EXC031	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO	M3./KM.	22,070.57	1,985.71
CO-OCI	OBRA CIVIL			
CO-OCI002.	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO).	M2.	329.01	389.86
CO-OCI010.	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² , ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".	ML.	324.73	423.88
CO-OCI015.	DENTELLON DE 15 x 30 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm ² .	ML.	398.44	663.97
CO-OCI106.	CUNETETA DE 10 CM DE ESPESOR Y DESARROLLO DE 1.25 M, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM ² ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4" .	M2.	44.60	14.73
CO-TER	TERRACERIAS			
CO-TER002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2.	2,358.08	2,826.79

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA.

CO-TER015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES.	M3.	613.76	625.12
CO-TER012.	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M.	M3.	86.87	77.97
CO-PAV	PAVIMENTOS			
CO-PAV002.	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA.	M2.	1,843.14	2,396.47
CO-PAV003.	PAVIMENTO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA CON RESISTENCIA DEL MORTERO F'C=150KG/CM2.	M2.	39.17	116.36
CO-REP	REPARACIONES			
CO-REP011.	REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACIÓN DE PVC. DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2", COPLES, CODOS", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES.	PZA.	2.00	6.00
CO-REP019.	REHUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE Fo. Ga DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES A BASE DE TUBO DE 4", SOLDADURA, COPLES, CODOS, EXCAVACIONES.	M3.	134.00	114.00
CO-REP001.	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN TIEMPOS DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 MTS.	PZA.	15.00	28.00
CO-REP005.	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE 4.50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: SILLETA, CLOPE DE REPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	ML.	5.00	4.00
CO-REP025.	RENIVELACIÓN DE POZO TIPO HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, SIN RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, SUMINISTRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	8.00	4.00
CO-LIMP	LIMPIEZA			
CO-LIM001.	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2.	2,358.08	2512.83
B	DRENAJE SANITARIO (CALLE 1)			
CO-PRE	PRELIMINARES			
CO-PRE022.	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE DE CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, TRASPALCOS VERTICALES, APILADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2.	13.15	7.20
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS			

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA.

CO-EXC001.	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA.	M3.	114.75	138.53
CO-EXC025.	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3.	276.18	138.53
CO-EXC025.	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILÓMETRO, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3.	276.18	138.53
CO-EXC031.	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3./KM.	6,352.14	362.95
CO-TLI	TENDIDO DE LINEA			
CO-TLI001.	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA.	M2.	142.65	131.56
CO-TLI014.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 120MM DE DIÁMETRO, DEBERA CUMPLIR CON LA VERSION MAS RECIENTE DE LA ESPECIFICACION NMXE-211SERIE INGLESA ó ASTM D3034 de 4" a 15". INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA.	M.	158.50	191.30
CO-TLI023.	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MADERA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA.	M3.	75.23	63.09
CO-TLI069.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE POLIETILENO CALIBRE 200 CON LOGO Y TEXTO PERSONALIZADO DE LA CEA, DE 9.5 CMS. DE ANCHO COLOR GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERIA EN ZANJA, CON LEYENDA "CEA-LINEA DE DRENAJE SANITARIO".	ML.	158.50	187.94
CO-TLI026.	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN), AL 90% DE P.V.S.M. VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA.	M3.	198.97	39.55
CO-TLI033.	DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 160 MM, DE LONGITUD DE 4.50 M PROMEDIO, SILLETA PVC 300 X 160 MM, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 30 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES, PLANTILLA, RELLENOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA, MANO DE OBRA.	PZA.	21.00	25.00
CO-PZO	POZOS DE VISITA			
CO-PZO046.	INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	2.00	2.00
	CONCEPTOS ATÍPICOS			
PFC-01	DEMOLICION DE POZO DE VISITA CON FLUJO SANITARIO, POR MEDIOS QUE CONSIDERE LA CONTRATISTA, INCLUYE: LABORES DE TAPONAMIENTO DE FLUJO EN AGUAS ARRIBA.	PZA.	0.00	3.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.018/2021-00014-2ª CONVOCATORIA.

PFC02	DEMOLICION Y RETIRO DE LINEA SANITARIA EN OPERACION EXISTENTE DE TUBO PRINCIPAL Y DESCARGAS DE CONCRETO SIN RECUPERACION. INCLUYE: LABORES DE TAPONAMIENTO DE FLUJO EN AGUAS ARRIBA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	ML.	0.00	186.88
PFC03	REGISTRO SANITARIO PARA ARROYO DE CALLE DE 45X65 CM, MEDIDAS INTERIORES, HASTA .70 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14CMS DE ESPESOR, DE TABICON 10X14X28 CM (NOMINALES).	PZA.	0.00	8.00
PFC05	FORJADO DE TOPE VEHICULAR ELABORADO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE F'C=150 KG/CM2 DE RESISTENCIA, CON SALIDAS DE AGUA PLUVIAL DE 15 CM DE SECCION EN EXTREMOS Y CENTROS EN FORMA TRAPEZOIDAL ACABADO BOLEADO DE 2.00 M DE BASE,	ML..	0.00	18.20
PFC06	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR EN LA PARTE INFERIOR, PARA CERRAR AL DIAMETRO DEL BROCAL EN LA PARTE SUPERIOR Y HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO.	PZA.	0.00	6.00
PFC07	REGISTRO SANITARIO PARA BANQUETA DE 40X60 CM, MEDIDAS INTERIORES HASTA 0.70 MTS. DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR, DE TABICÓN 10X14X28 CM.	PZA.	0.00	15.00
PFC04	CORTE DE RAICES POR MEDIOS MANUALES DE ARBOL EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACIONES PARA LIBERACION DE RAICES Y PODER REALIZAR EL CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CPMPLETA EJECUCION.	PZA.	0.00	2.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

