




MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021.00019



En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Jueves 17 (Diez y siete) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, EN PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Esteban Sánchez Aburto** ; Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Ing. **Rene Granados de la Cruz**, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Arq. **Misael Tamayo Paredes**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. **Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. **Victor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos por parte de "El Contratista" : **C. Juan Carlos Camacho Hernández.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FAFEF 2021.</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF. LP 03/2021.00019.
BENEFICIARIOS :	<u>400 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 5,401,219.78</u>
INICIO :	<u>08 MARZO 2021</u>	TÉRMINO :	<u>20 DE JUNIO 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **Domingo 20 de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **Sábado 05 (Cinco) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$5,401,219.78** (Cinco millones cuatrocientos un mil, doscientos diez y nueve pesos con 78/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021-000019

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE SE COLECTAN EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. ESTA PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno)	07 / 04 / 2021	Del	08 / 03 / 2021	al	07 / 04 / 2021	\$ 1,347,715.52	\$ 1,347,715.52
2 (Dos)	10 / 05 / 2021	Del	08 / 04 / 2021	al	08 / 05 / 2021	\$ 2,465,709.77	\$ 3,813,425.29
3 (Tres)	28 / 05 / 2021	Del	09 / 05 / 2021	al	28 / 05 / 2021	\$ 763,941.44	\$ 4,577,366.73
4 (Finiquito)	05 / 06 / 2021		29 / 05 / 2021		05 / 06 / 2021	\$823,853.05	\$5,401,219.78
Total							\$5,401,219.78

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2533943 de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIA S.A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/03/2021, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Miércoles 16 de Junio del 2021.

(Handwritten signatures and initials)





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021/0001

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de la terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 15 (Quince) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno)** verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Sábado 05 (Cinco) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta) horas del día Jueves 17 (Diez y siete) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, localidad de Puerta de en Medio, Colón, Querétaro.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Operado Ramo 33
 FAFEF 2021

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTO APROBADO EN EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LICRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEBEN SER INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

CO-OCI015	DENTELLON DE 15 x 30 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA.	ML.	406.00	
CO-OCI019	DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA.	ML.	207.36	
CO-REP	REPARACIONES			
CO-REP021	RENIVELACIÓN DE POZO TIPO HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, SUMINISTRO DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	5.00	6.00
CO-REP001	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA.	25.00	41.00
CO-REP020	REHUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE Fo.Ga DE 2" HASTA 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES A BASE DE TUBO DE 2" Y 3", SOLDADURA, COPLES, CODOS, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML.	200.00	395.76
CO-REP003	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACION DE Fo. Ga. DE 2" Y 3" PLG, INCLUYE: TUBO DE 2",SOLDADURA, COPLES, CODOS", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML.	170.00	40.00
GO-PIN	PINTURA			
CO-SEÑ003	PINTURA DE ESMALTE DE TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE GUARNICION, PASOS PEATONALES Y TOPES, EN COLOR BLANCO/AMARILLA O SEGÚN INDICACION DE LA SUPERVICION. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	ML.	640.79	235.89
CO-LIMP	LIMPIEZA			

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEJA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.001-2021-000049


CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2.	8,357.79	
ATIPIICOS				
ATI-001	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2.	0.00	
ATI-002	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MATERIAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2.	0.00	
ATI-003	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGIÓN DE 15CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON RESISTENCIA DE MORTERO DE F'c= 150 KG/CM2, EN FRANJAS DE 1M DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA.	M2.	0.00	219.89
ATI-004	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA	M3.	0.00	19.26
ATI-005	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA.	M2.	0.00	96.28
ATI-007	RETIRO DE TUBERÍA DE ALBAÑAL DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML.	0.00	40.00
ATI-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML.	0.00	40.00
ATI-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26 DE 3" Ø (75 MM) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML.	0.00	120.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS O ELECTORALES. CUALQUIER OBRAS DISTINTAS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEBEN DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.038/2021


ENTREGA CONTRATISTA



C. Juan Carlos Camacho Hernández
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Obras Públicas


Ing. René Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección de
Obras Públicas


Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal


Arq. Misael Tamayo Paredes
Jefe del Departamento de Supervisión
de Obras Públicas


Ing. Humberto Guzmán Guzmán

Supervisor de la Obra.

COLÓN
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTOS PROGRAMAS CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAYA USADO INDEBIDAMENTE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**Operado Ramo 33
FAFEF 2021**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, EN PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, ORO.", de fecha Jueves 17 (Diez y siete) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno).