



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021-00019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Jueves 17 (Diez y siete) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, EN PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Esteban Sánchez Aburto** ; Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Ing. **Rene Granados de la Cruz**, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Arq. **Misael Tamayo Paredes**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. **Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Juan Carlos Camacho Hernández.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FAFEF 2021.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FAFEF. LP. 03/2021-00019.</u>
BENEFICIARIOS :	<u>400 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 5,401,219.78</u>
INICIO :	<u>08 MARZO 2021</u>	TÉRMINO :	<u>20 DE JUNIO 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **Domingo 20 de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **Sábado 05 (Cinco) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

Estado financiero:

ESTADO FINANCIERO ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROMOCIÓN NO TIENE FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE FAVORITISMO. LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR LA EMPRESA ASCIENDEN A UN IMPORTE TOTAL DE \$5,401,219.78 (Cinco millones cuatrocientos un mil, doscientos diez y nueve pesos con 78/100 M. N.) INCLUIDOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$5,401,219.78 (Cinco millones cuatrocientos un mil, doscientos diez y nueve pesos con 78/100 M. N.)

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021-00019.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE O	M2.	8,357.79	0.00
GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS.	ML	780.85	781.26
DENTELLON DE 15 x 30 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO,	ML.	406.00	436.10
DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO,	M2.	207.31	652.15
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO.	M2.	0.00	6,370.64
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MATERIAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO.	M2.	0.00	1,488.43
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA.	M2.	0.00	219.89
BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO DE 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO).	M2.	0.00	96.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 12", 300 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ARO DE HULE, JUNTEO, MANO DE OBRA.	M.L.	0.00	40.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26 DE 3" Ø (75 MM) INCLUYE: MATERIALES.	ML.	0.00	120.00

Operado Ramo 53
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE APLICACIÓN Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER CANCELADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.03/2021-00019.

ENTREGA CONTRATISTA



C. Juan Carlos Camacho Hernández
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas




Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Obras Públicas

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección de
Obras Públicas



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal



Arq. Misael Tamayo Paredes

Jefe del Departamento de Supervisión
de Obras Públicas



Ing. Humberto Guzmán Guzmán

Supervisor de la Obra.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, PUERTA DE EN MEDIO, COLÓN, ORO.", de fecha Jueves 17 (Diez y siete) de Junio del 2021 (Dos mil Veintiuno).