



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:00 (trece) horas del día miércoles 22 (veintidós) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES**, en la localidad de, **PUERTO DE SAN ANTONIO, COLÓN QRO.**; por parte del Municipio de Colón, el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras Públicas, el Ing. René Granados de la Cruz, Encargado de la Dirección de Obras Públicas y el Ing. Israel Yáñez Mendoza, Supervisor de la Obra Designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de El Contratista: **ING. Daniel Martínez Reséndiz Representante legal de DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM. 2021</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100
OFICIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL :	<u>SF.363.2021</u>	IMPORTE :	<u>\$ 1,178,696.13</u>
FECHA DE APROBACIÓN:	<u>27 DE MAYO DE 2021</u>	INICIO :	<u>28 DE JUNIO DE 2021</u>
BENEFICIARIOS :	<u>200 HABITANTES</u>	TÉRMINO :	<u>15 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *lunes 28 (veintiocho) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* serían concluidos el *Miércoles 15 (quince) de septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *lunes 28 (veintiocho) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* al *Miércoles 15 (quince) de septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*.

Estado financiero: |

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,166,314.44** (Un millón ciento sesenta y seis mil trescientos catorce pesos 44/100 M. N) I.V.A. incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	29 / 07 / 2021	Del	28 / 06 / 2021	al	28 / 07 / 2021	\$680,243.53	\$680,243.53
2 (dos) finiquito	17 / 09 / 2021	Del	29 / 07 / 2021	al	15 / 09 / 2021	\$486,070.91	\$1,166,314.44
Total						\$1,166,314.44	



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1104-03-894-0 expedida por ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$117,869.61 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve pesos 61/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/105/2021, firmado por el encargado de despacho de la dirección de obras públicas del Municipio, de fecha **Martes 21 de Septiembre de 2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 21 (veintiuno) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día el **Miércoles 15 (quince) de septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **16:00 (dieciséis) horas del día miércoles 22 (veintidós) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción	
1	1	Tomo de bitácora	{si} (no) (no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	{si} (no) (no aplica)





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

Anexo 2.

Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
A	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES			
CO-PRE	PRELIMINARES			
CO-PRE001.	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22X2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL 11. Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MAS 0.70 M. PARA ENMERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO,ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDCIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-PRE003.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	522.00	522.00
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS			
CO.EXC006	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS , HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIO COMPACTO, INCLUYE: SOBRENCHO DE TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	60.16	22.34
CO.EXC020	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	135.83	31.32
CO.EXC025	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	240.99	0.00
CO.EXC030	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	240.99	0.00
CO.EXC031	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	481.98	0.00
CO-CIM	CIMENTACIÓN			



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

CO-CIM004	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JENTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	79.72	118.73
CO-CIM023	DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.30X0.30X0.60 DE PROFUNDIDAD, CONCRETO HECHO EN OBRA T.M.A. DE 3/4", INCLUYE 6 CRUCETAS DE VARILLA DEL No. 3 SOLDADA AL TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 0.2 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VACIADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	10.00
CO-CIM042	RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR SUPERVISIÓN, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	678.60	654.68
CO-OCI	OBRA CIVIL			
CO-CIM043	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL. T.M.A. 19 MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, DECIMBRADO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, DESPERDICIOS, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	526.00	529.55
CO-OCI122	JUNTA POR TEMPERATURA A BASE DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE 1CM. X 1CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CORTES EN CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	307.00	140.00
CO-OCP	OBRA COMPLEMENTARIA			
CO-OCPO46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA DE FUTBOL, TABLERO DE BASQUETBOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO CÉDULA 40 DE 3" (76MM) DE DIAMETRO, CON TABLERO A CÉDULA A BASE DE LAMINA DE 3/16" DE ESPESOR, ANGULO 2X1/8", SOLERA 2X1/8", PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR Y ARO DE REDONDO DE ACERO DE 3/4 DE DIAMETRO, ACABADO CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR EL QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, CONCRETO F'C=200KG/CM2 PARA EMPOTRAR, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	2.00
CO-OCPO50	POSTE DESMONTABLE CON ALTURA EFECTIVA DE 2.55 MTS. A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

CO-OCPO55	SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE EN POSTES DESMONTABLES PARA CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-OCPO60	SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE PARA AROS EN TABLEROS DE BASQUETBOL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00
CO-OCPO05	SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE PARA PORTERIAS DE FUTBOL RAPIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00
CO-OCPO46	COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CALIBRE 10.50, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, VERDE BANDERA, POSTE ESQUINERO Y DE LINEA DE 2" DE DIAMETRO, GALVANIZADO DE 2.40 MTS. DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CERCHAS, TORNILLOS, TAPON CAPUCHA DE 2 1/2". ABRAZADERAS DE TENSIÓN Y DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30X0.30X0.40, LIMPIEZA DE LAS AREAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	54.00	91.08
CO-PIN.	PINTURA			
CO-PIN001	FRANJA DE 5CM DE ANCHO SOBRE PISO DE CONCRETO EN COLOR ROJO PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	220.00	124.32
CO-PIN005	FRANJA DE 8CM DE ANCHO SOBRE PISO DE CONCRETO EN COLOR VERDE PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR VERDE, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	145.00	122.12
CO-PIN010	FRANJA DE 5CM DE ANCHO SOBRE PISO DE CONCRETO EN COLOR BLANCO PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE VOLEYBOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	92.00	74.93
CO-LIM	LIMPIEZA			
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	522.00	529.55



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Daniel Martínez Reséndiz
DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección
de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

Ing. Israel Yáñez Mendoza
Supervisor de la Obra Designado por parte del
Departamento de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro.

Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras
Publicas del Municipio de Colon, Qro.

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, en la localidad de, PUERTO DE SAN ANTONIO, COLÓN QRO., de fecha miércoles 22 (veintidós) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno).