



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las **10:30 (diez treinta)** horas del día **viernes 03 (tres) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA" EN LA COMUNIDAD DEL BLANCO, COLÓN, QRO.,** por parte del Municipio de Colón el Arq. **Noel Edilberto Verdi Inchaustegui**, Secretario de Obras Públicas, Ing. **Norberto Arturo Jiménez Márquez**, Director de Obras Públicas, Ing. **Cirilo Ramírez Cabrera**, jefe del departamento de supervisión, Ing. **Bryan Ahuelican Romaldo**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA" : C. Oscar Héctor Trejo Muñoz .**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.44/2021-117
Fecha de oficio de autorizacion:	27 de mayo de 2021
Nombre de la obra:	"EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA", EL BLANCO, COLÓN, QRO
Monto original del contrato:	\$1,195,194.97
Plazo de ejecución de los trabajos:	80 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	05 de julio de 2021
Fecha de término de los trabajos:	22 de septiembre 2021
Fecha de término de contrato:	30 de septiembre del 2021
Beneficiarios	300 habitantes

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado de convenio:	N/A
Monto Final:	N/A
Diferencia de monto aprobado y monto final:	N/A
Convenio de Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación de los trabajos	18 de noviembre del 2021
Fecha de terminacion del contrato	03 de diciembre del 2021





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117.

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **lunes 05 de julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **miércoles 22 de septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **lunes 05 de junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **jueves 18 (Dieciocho) de noviembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.


Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,195,162.31 (un millón ciento noventa y cinco mil ciento sesenta y dos pesos 31/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	31 / 08 / 2021	Del	05 / 07 / 2021	al	05 / 08 / 2021	\$ 209,023.04	\$ 209,023.04
2 (Dos)	23 / 08 / 2021	Del	05 / 08 / 2021	al	05 / 09 / 2021	\$ 746,233.09	\$ 955,256.13
3 (Tres)	30 / 11 / 2021	Del	06 / 09 / 2021	al	06 / 10 / 2021	\$ 146,530.39	\$ 1,101,786.52
4 (cuatro Finiquito)	03 / 12 / 2021	Del	07 / 10 / 2021	al	14 / 11 / 2021	\$ 93,375.81	\$ 1,195,162.31
<b>Total</b>						<b>\$ 1,195,162.31</b>	







MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117.

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2572474** de la afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/039/2021, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio, de Fecha Miércoles 01 de diciembre del 2021.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **lunes 05 de junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **jueves 18 (Dieciocho) de noviembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**., por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta) horas del día viernes 03 (tres) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, localidad de El blanco, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)







**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117.

**ENTREGA CONTRATISTA**

**C. Oscar Héctor Trejo Muñoz**  
**CONTRATISTA**

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas

**Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui**  
**Secretario de Obras Públicas**

**Ing. Bryan Ahuelican Romaldo**  
**Supervisor De Obras Publicas**

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.**  
**En Representación De La Contraloría Municipal**

**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
**Jefe Del Departamento De Supervisión**

**Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez**  
**Director de Obras Públicas**

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: **EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA, EL BLANCO COLÓN, QRO.**, de fecha **viernes 3 (tres) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)**.

