



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**



Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:30 (Doce treinta) horas del día lunes 05 (Cinco) de diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO.** Por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Emmanuel Ruíz Ramírez**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA" SUCC, S.A. DE C.V.** representada por el **M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

**I. Datos Generales del Contrato**

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023
Fecha de oficio de autorización:	Miércoles, 08 de junio de 2022
Nombre de la obra:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO.
Monto original del contrato:	\$ 804,159.43
Plazo de ejecución de los trabajos:	120 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Martes, 02 de agosto de 2022
Fecha de término de los trabajos:	Martes, 29 de noviembre de 2022
Fecha de término de contrato:	Miércoles, 14 de diciembre de 2022

**II. Modificaciones**

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	MCQ.SOP.FISM.AD.006.17.CM.01/2022-PY023
Monto final:	\$1,005,199.29
Diferencia de monto aprobado y monto final:	\$201,039.86

Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	NO APLICA
Fecha de terminación real:	NO APLICA





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el martes 02 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el martes 29 de noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del martes 02 de agosto del 2022 (Dos Mil Veintidós) al martes 29 (Veintinueve) de noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,005,199.29** (Un millón cinco mil cinco noventa y nueve pesos 29/100 M. N.) I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	31 / 08 / 2022	Del	02 / 08 / 2022	al	31 / 08 / 2022	\$ 121,913.75	\$ 121,913.75
2 (Dos)	30/09/2022	Del	01/09/2022	al	30/09/2022	\$ 570,190.95	\$ 692,104.70
3 (Tres)	31/10/2022	Del	01/10/2022	al	31/10/2022	\$ 211,234.42	\$ 903,339.12
4 (Cuatro)	22/11/2022	Del	01/11/2022	al	22/11/2022	\$ 81,681.17	\$ 985,020.29
5 (Cinco) Finiquito	29/11/2022	Del	23 / 11 / 2022	al	29 / 11 / 2022	\$ 20,179.00	\$ 1,005,199.29
<b>Total</b>							<b>\$ 1,005,199.29</b>

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 2696141 emitida por FOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., grupo financiera SOFIMEX misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023

celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/200/2022, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha viernes 02 de diciembre de 2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha jueves 01 (Uno) de diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día martes 29 ( Veintinueve ) de noviembre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:30 (Trece treinta) horas del día lunes 05 (Cinco) de diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades		Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ENTREGA “LA CONTRATISTA”**



**M.I. MIGUEL ANGEL TORRES GURROLA**  
SUCC, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA








AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**



Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.006.17/2022-PY023

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

**Arq. Noel Edilberto Verdín Incháustegui**  
Secretario de Obras Públicas

**Arq. Fidel López Becerril**  
Director de Obras Públicas

**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del Departamento de Supervisión

**Ing. Emmanuel Ruiz Ramírez**  
Supervisor de la Obra

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO. De fecha lunes 05 (Cinco) de diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós).

