

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Viernes 30 (Treinta) de Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada.” **CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO.**” Por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"LA CONTRATISTA" C. ALBERTO JR. VARGAS ROMO** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024
Fecha de oficio de autorización:	Miércoles, 08 de Junio de 2022
Nombre de la obra:	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO.
Monto original del contrato:	\$871,767.65
Plazo de ejecución de los trabajos:	75 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Jueves 06 de Octubre de 2022
Fecha de término de los trabajos:	Lunes 19 de Diciembre del 2022
Fecha de término de contrato:	Martes 03 de Enero de 2022

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
N° de Contrato de convenio	MCQ.SOP.FISM.AD.014.31.CM.01/2022-PY024
Monto aprobado del convenio:	\$217,941.89
Monto final:	\$1, 089,709.54
Diferencia de monto aprobado y monto final:	\$217,941.89
Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	29 de Diciembre de 2022
Fecha de terminación real:	19 de Diciembre de 2022



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Jueves 06 de Octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el Lunes 19 de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Jueves 06 de Octubre del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al Lunes 26 (Veintiséis) de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1, 089,709.54** (Un Millon Ochenta y Nueve Mil Setecientos Nueve Pesos 54/100 M.N.)I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	07/ 10 / 2022	Del	06 / 10 / 2022	al	06 / 11 / 2022	\$ 510,887.14	\$ 510,887.14
2 (Dos)	08 / 12 / 2022	Del	07 / 11 / 2022	al	07 / 12 / 2022	\$ 265,570.28	\$ 776,457.42
3 (Tres)	16 / 12 / 2022	Del	08 / 12 / 2022	al	15 / 12 / 2022	\$ 95,310.23	\$ 871,767.65
4 (Cuatro)	26 / 12 / 2022	Del	16 / 11 / 2022	al	26 / 12 / 2022	\$ 217,941.89	\$ 1, 089,709.54
Total							\$ 1, 089,709.54

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 22A48016 emitida por Afianzadora DORAMA INSTITUTO DE GARANTIAS S.A. misma que garantiza el 10 % del monto contratado más el endoso del monto del convenio Modificatorio de monto con numero de fianza 1685296 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/187/2022, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha Jueves 29 de Diciembre de 2022.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha Miércoles 28 (Veintiocho) de Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día Lunes 26 (Veintiséis) de Diciembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:00 (Trece) horas del día Viernes 20 (Treinta) de Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



Handwritten signatures in blue ink are visible below the table. To the right, there is a cartoon illustration of a child holding a paper airplane.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**



Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.31/2022-PY024

ENTREGA "LA CONTRATISTA"

C. ALBERTO R. VARGAS ROMO
CONTRATISTA

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

Arq. Noel Edilberto Verdín Incháustegui
Secretario de Obras Públicas

Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas

Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión

Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervisor de la Obra

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada "CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO."

De fecha Viernes 30 (Treinta) de Diciembre del 2022 (Dos mil Veintidós)

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLÓN, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 01 08 - 2 92 02 34 - 2 92 00 61

