



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día lunes, 06 de noviembre de 2023 (Dos Mil Veintres), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QRO.** por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; el **Arq. Jose Ricardo Becerril Muciño**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" a **ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080
Fecha de oficio de autorización:	04 de Agosto de 2023
Nombre de la obra:	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, QRO.
Monto original del contrato:	\$882,880.76
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de término de los trabajos:	05 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de término de contrato:	20 DE NOVIEMBRE DE 2023

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	NO APLICA
Monto final:	NO APLICA
Diferencia de monto aprobado y monto final:	NO APLICA
Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	NO APLICA
Fecha de terminación real:	13 de Octubre de 2023

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el martes, 8 de agosto de 2023 (Dos Mil Veintres) y serían concluidos el domingo, 05 de noviembre de 2023 (Dos Mil Veintres) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del martes, 8 de agosto de 2023 (Dos Mil Veintres) al viernes, 13 de octubre de 2023 (Dos Mil Veintres).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$882,880.76 (ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta 76/100 M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo Que Comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	26/09/2023	Del	08/08/2023	Al	22/09/2023	\$608,364.30	\$608,364.30
2 (Dos) finiquito	16/10/23	Del	23/09/23	Al	13/10/23	\$274,516.46	\$882,880.76
<b>Total:</b>							<b>\$882,880.76</b>

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 2821572 emitida por SOFIMEX, Institucion de Garantías S.A , misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/308/2023, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha lunes,03 de noviembre de 2023

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de lunes 06 de noviembre de 2023 (Dos Mil Veintres), se verificó en los

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

trabajos objeto de este contrato fueran concluidos viernes 13 de octubre de 2023 ( Dos Mil Veintrés) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (Doce) horas del día lunes 06 de noviembre de 2023 (Dos Mil Veintrés), en La Puerta de Enmedio, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ENTREGA "LA CONTRATISTA"**

\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ  
GUERRERO**  
Contratista





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**#SIÉNTETE ORGULLOSO**  
**#AñoDelCentenario**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.025.22/2023-PY080

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

  
**Arq. Noel Edilberto Verdí Incháustegui**  
Secretario de Obras Públicas

  
**Arq. Fidel López Becerril**  
Director de Obras Públicas

  
**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del Departamento de Obras Públicas

  
**Arq. José Ricardo Becerril Muciño**  
Supervisor de Obras Públicas

  
**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
En representación de la Contraloría  
Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AFOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ENMEDIO, COLÓN, GRO.** De fecha miércoles 18 de octubre de 2023 (Dos Mil Veintidós años).