



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (doce) horas del día 12 (doce) de Enero de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLÓN, QRO.**", por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas, el **Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**, Director de Obras Públicas, el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del departamento de supervisión, por la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**, el **Ing. Gerardo Barrón Pérez**, Supervisor de Obra designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro y el **Contratista: Juan Carlos Camacho Hernández**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
		Número	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.</u>
Programa	<u>FISM 2017</u>	Monto	<u>\$ 98,992.59</u>
Número oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-035-2017</u>	Inicio	<u>11/Diciembre/2017</u>
Fecha oficio de aprobación	<u>30/Noviembre/2017</u>	Término	<u>31/Diciembre/2017</u>
Beneficiarios	<u>50 habitantes</u>		

Periodo de ejecución real de los trabajos:

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 11 de Diciembre del 2017 al 27 de Diciembre del 2017**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$98,992.59 (Noventa y ocho mil, novecientos noventa y dos pesos 59/100 M.N) I.V.A. Incluido.** Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(unos) finiquito	27/12/2017	Del	11/12/2017	al	27/12/2017	\$98,992.59	\$98,992.59
Total							\$ 98,992.59

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **2160079** de la afianzadora: **Sofimex S.A**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DOP-219-2017**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **02 (dos) de Enero de 2018 (dos mil dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **27 (veintisiete) de Diciembre de 2017 (dos mil diecisiete)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día 12 (doce) de Enero de 2018 (dos mil dieciocho), Ajuchitlán, Colón, Querétaro.




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1 (uno)	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1 (uno)	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
4	0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si)	(no)	(no aplica)





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.


CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	
		CONTRATADO	ACUMULADO
		VOL. PRES.	VOL.
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA RD 26 SISTEMA INGLES DE 2" QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-13-CNA-2000. INCLUYE: COPLES, ACCESORIOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	140.00	136.25
ELABORACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	10.00
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA DE AGUA POTABLE DE 128 X 118 X 107 CMS DE TABIQUE RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONCRETO ARMADO EN FIRME CON VARILLAS #3 @ 10 CM DE F'C= 250 KG/ CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 20 X 12 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE #2 @ 10 CM DE F'C= 250 KG/CM2 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11.3 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILAS #3 @ 10 CM DE F'C= 250 KG/CM2. CASTILLO DE 14 X 14 CM ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 10 CM INCLUYE : EXCAVACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO DE CANAL U CPS DE 3" (2.55 ML DESARROLLO), MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS ESPECIAL FO.FO. 50X50 DE 97KG, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA V/F O-RING FO.FO. 125 LBS DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	3.00




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.030.098.2017.


ENTREGA CONTRATISTA


Juan Carlos Camacho Hernández
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Isidro Mar Rubio
Secretario de Obras Públicas


Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
Jefe del departamento de supervisión


Ing. Gerardo Barrón Pérez
Supervisor del Municipio


Ing. Rubén René Hernández Hurtado
Director de Obras Públicas

Testigos por la Contraloría Municipal


Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón