



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del día 27 (veintisiete) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**Ampliación de red de Drenaje**", por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Pública; el **Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**, Director de Obras Públicas; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, Auditor de Obras de la Contraloría Municipal el **C. David Eduardo Retana Uribe**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": **Diana Estephanie Flores Fernández**, en su carácter de contratista, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
		Número	<u>MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017</u>
Programa	<u>FISM 2017</u>	Importe	<u>\$1,984,146.06</u>
Oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-027-2017</u>	Inicio	<u>07/Septiembre/2017</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>12 de Julio de 2017</u>	Término	<u>29/Diciembre/2017</u>
Beneficiarios	<u>741 Habitantes</u>		

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 07 de Septiembre de 2017 al 17 de Noviembre de 2017**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,984,146.06 (un millón, novecientos ochenta y seis mil, doscientos tres pesos 94/100 M.N) I.V.A. Incluido. El contratista renuncia a la cantidad de \$2,057.88 I.V.A incluido para ajustarse al monto contractual.**



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(UNO)	18/09/2017	Del	07/09/2017	al	15/09/2017	\$ 798,737.88	\$ 798,737.88
1(UNO)	20/11/2017	Del	16/09/2017	al	17/11/2017	\$1,187,466.20	\$1,986,203.94
EXEDENTE							\$2,057.88
<b>Total</b>						\$1,984,146.06	

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, [misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha , fianza número: de la afianzadora: **INSURGENTES AFIANZADORA**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **21 (Veinte) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **17 (Diecisiete) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 10:00 (diez) horas del día 27 (veintisiete) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), El Blanco, Colón, Querétaro.

### Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	<del>(si)</del>	(no) (no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	<del>(si)</del>	(no) (no aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si) (no)	<del>(no aplica)</del>
4	0 (cero)	Certificados y garantías de calidad	(si) (no)	<del>(no aplica)</del>



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto	Unidad	Volumen contratado	Volumen ejecutado
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10", 250 MM DE DIÁMETRO,	ML	842.36	775.69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16 DE 6", 150 MM DE DIÁMETRO,	ML	258	288
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA PVC 250 X160MM SERIE 16.5, A TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 25 CM,	PZA	55	48
POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,	PZA	13	7
POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD,	PZA	4	8
INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO.	PZA	6	6

~~Handwritten signature in green ink.~~

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.INV.015.47.2017

**ENTREGA CONTRATISTA**

**Diana Estephanie Flores Fernández**  
CONTRATISTA

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas**

**Ing. Isidro Mar Rubio**  
Secretario de Obras Públicas

**Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**  
Director de Obras Públicas

**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
Jefe del Departamento de Supervisión

**David Eduardo Retana Uribe**  
Supervisor del Municipio

**Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ahyllón**  
Auditor de Obra de la contraloría  
municipal