



AYUNTAMIENTO DE COLÓN 2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO #AñoDelCentenario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 horas del día lunes 06 de noviembre del 2023 (Dos mil veinte tres), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAS, COLON, QRO." por parte del Municipio de Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas; Ing. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión; el Ing. José Miguel González Ojeda, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de la contratista "ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ" el Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernández, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: No. Contrato, Fecha de oficio de autorización, Nombre de la obra, Monto original del contrato, Plazo de ejecución de los trabajos, Fecha de inicio de los trabajos, Fecha de término de los trabajos, Fecha de término de contrato.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

II. Modificaciones

Table with 2 columns: Field Name and Value. Sections include: Aumento o Disminución de Monto and Ampliación o reducción de plazo. Fields include: Monto aprobado del convenio, Monto final, Diferencia de monto aprobado y monto final, Fecha de terminación final aprobada, Fecha de terminación real.





MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **02 de agosto del 2023** (Dos mil veintitrés) y serían concluidos el **30 de octubre del 2023** (Dos mil veintitrés) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **02 de agosto del 2023** (Dos mil veintitrés) al **03 de octubre del 2023** (Dos mil veintitrés).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ **490,940.73** (Cuatrocientos noventa mil, novecientos cuarenta 73/100 M.N.) I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo Que Comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	05/10/23	Del	02/08/23	Al	02/09/23	\$ 105,019.34	\$ 105,019.34
2 (Dos finiquito)	04/10/23	Del	03/09/23	Al	03/10/23	\$ 385,921.39	\$ 490,940.73
Total:							\$ 490,940.73

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número **1824094** emitida por **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **Nº SOP/DOP/306/2023**, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de fecha **02 de noviembre del 2023**.





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.21 / 2023-PY068

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de **viernes 31 de octubre del 2023** (Dos mil veintitrés), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **03 de octubre del 2023** (Dos mil veintitrés) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (once) horas del día **lunes 06 de noviembre del 2023**, (Dos mil veintitrés) en **El Leoncito**, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	1	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

ENTREGA "LA CONTRATISTA"

Ulises Alfonso Rivera Díaz
Contratista





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.020.21/2023-PY068

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui
Secretario de Obras Públicas

Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas

Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Obras Publicas

Ing. José Miguel González Ojeda
Supervisor de Obras Públicas

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón
En representación de la Contraloría
Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMAS, COLÓN, QRO.** De fecha 18 de octubre del 2023 (Dos mil veintitres).

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

