



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.020.19.2024-PY069

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las **13:00** horas del día **jueves 05 de septiembre del 2024** (Dos mil veinticuatro), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **“AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON, QRO.”** por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; el **Ing. José Miguel González Ojeda**, por el departamento de supervisión, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de la contratista **“PRISCO TOMAS MORALES RIOS”** el **Ing. Prisco Tomas Morales Ríos**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FAISMUN.AD.020.19.2024-PY069
Fecha de oficio de autorización:	30 DE MAYO DEL 2024
Nombre de la obra:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON QRO.
Monto original del contrato:	\$ 295,071.09 (I.V.A. INCLUIDO)
Plazo de ejecución de los trabajos:	80 DIAS NATURALES
Fecha de inicio de los trabajos:	27 DE JUNIO DEL 2024
Fecha de término de los trabajos:	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Fecha de término de contrato:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	NO APLICA
Monto final:	NO APLICA
Diferencia de monto aprobado y monto final:	NO APLICA
Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	NO APLICA
Fecha de terminación real:	NO APLICA



(419) 292 01 08  
292 00 61 - 292 02 34



www.colon.gob.mx  
Facebook/MunicipioColonOficial



Sonora No. 2 Col. Centro  
Colón, Qro. | C.P. 76270





**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.020.19.2024-PY069

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **27 de junio del 2024** (Dos Mil Veinticuatro) y serían concluidos el **14 de septiembre del 2024** (Dos Mil Veinticuatro) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **27 de junio del 2024** (Dos Mil Veinticuatro) al **27 de julio del 2024** (Dos Mil Veinticuatro).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 295,071.09 (Dos cientos noventa y cinco mil, setenta y un pesos 09/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.** Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo Que Comprende			Monto Estimado:	Monto Acumulado:	
1 (Uno)	09 de agosto del 2024	Del	27 de junio del 2024	Al	27 de julio del 2024	\$ 261,711.15	\$ 261,711.15
2 (Dos) FINIQUITO	03 de septiembre del 2024	Del	28 de julio del 2024	Al	28 de agosto del 2024	\$ 33,359.94	\$295,071.09
<b>TOTAL</b>							<b>\$295,071.09</b>

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número **1968620** emitida por **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **Nº SOP/DOP/153/2024**, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de fecha **04 de septiembre del 2024**.



(419) 292 01 08  
292 00 61 - 292 02 34



www.colon.gob.mx  
Facebook/MunicipioColonOficial



Sonora No. 2 Col. Centro  
Colón, Qro. | C.P. 76270



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.020.19.2024-PY069

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de **03 de septiembre del 2024**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **28 de agosto del 2024**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:30 (once) horas del día **jueves 05 de septiembre del 2024**, en la comunidad de **NOGALES**, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	1	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ENTREGA "LA CONTRATISTA"**

**PRISCO TOMAS MORALES RIOS**  
Contratista



(419) 292 01 08  
292 00 61 - 292 02 34



www.colon.gob.mx  
Facebook/MunicipioColonOficial



Sonora No. 2 Col. Centro  
Colón, Qro. | C.P. 76270



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.020.19.2024-PY069

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

**Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui**  
Secretario de Obras Públicas

**Arq. Fidel López Becerril**  
Director de Obras Públicas

**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del Departamento de Obras Públicas

**Ing. José Miguel González Ojeda**  
Por el departamento de supervisión

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATANTE" y el **CONTRATANTE**, referente a la obra denominada **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, COLON, QRO.** De fecha 05 de septiembre del 2024.



(419) 292 01 08  
292 00 61 - 292 02 34



www.colon.gob.mx  
Facebook/MunicipioColonOficial



Sonora No. 2 Col. Centro  
Colón, Qro. | C.P. 76270

