



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.052024-PY120


En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día jueves 16 de Enero de 2025 (Dos mil Veinticinco), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO." Por parte del Municipio de Colón el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Secretario de Obras Públicas; José Manuel Castañeda Montes, Encargado de Despacho de la Dirección de obras Públicas del municipio de Colón; Ing. René Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión; el Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" denominada y/o persona física, Ulises Alfonso Rivera Hernández, representada en este acto por él mismo, Respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.05.2024-PY120
Fecha de oficio de autorización:	Martes 16 de abril de 2024
Nombre de la obra:	"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO."
Monto original del contrato:	\$685,639.67
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	martes, 30 de abril de 2024
Fecha de término de los trabajos:	domingo, 28 de julio de 2024
Fecha de término de contrato:	lunes, 12 de agosto de 2024

II. Modificaciones

Ampliación o reducción de plazo	
No. DE CONVENIO:	N/A
Fecha de término de contrato:	N/A



Handwritten signatures and stamps in blue and green ink.





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.052024-PY120

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el martes 30 de abril del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) y serían concluidos el domingo 28 de julio del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del martes 30 de abril del 2024 (Dos Mil Veinticuatro) al sábado 27 (veintisiete) de julio del 2024 (Dos Mil Veinticuatro).

Estado financiero:


Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$685,639.67 (seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos 67/100M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	31/05/2024	Del	30/04/2024	Al	30/05/2024	\$295,665.23	\$295,665.23
2 (Dos)	01/07/2024	Del	31/05/2024	Al	30/06/2024	\$339,586.84	\$635,252.07
3 (Tres) Finiquito	05/08/2024	Del	01/07/2024	Al	27/07/2024	\$50,387.60	\$685,639.67
Total						\$685,639.67	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 24A22113 emitida por DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/013/2024, firmado por el Encargado de despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Fecha jueves, 16 de Enero de 2025.





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.052024-PY120

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de miércoles 31 de julio de 2024 (Dos mil Veinticuatro), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día sábado 27 de julio de 2024 (Dos mil veinticuatro) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.



Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día jueves 16 de Enero de 2025 (Dos mil Veinticinco), en Peña Colorada, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.006.052024-PY120

ENTREGA "LA CONTRATISTA"



Ulises Alfonso Rivera Hernandez
Representante legal
Contratista

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO



Ing. Esteban Sánchez Aburto
Secretario de Obras Públicas




José Manuel Castañeda Montes
Encargado de Despacho de la Dirección de obras
públicas del municipio de Colón, Qro.



Ing. René Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Obras Públicas



Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervisor de Obras Públicas



Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada. "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, COLÓN, QRO." De fecha jueves 16 de Enero de 2025 (Dos mil Veinticinco).

