



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.027.30.2024-PY126

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día Viernes, 14 de marzo de 2025 (Dos Mil Veinticinco), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO.", Por parte del Municipio de Colón el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Secretario de Obras Públicas; C. José Manuel Castañeda Montes, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas; Ing. René Granados de la Cruz, Jefe del Departamento de Supervisión; el Arq. Eddy Gael Miranda Vega, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS, representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción física de los trabajos que se indican en cuadro comparativo de metas alcanzadas previamente mediante el recorrido de verificación de los trabajos previos a este acto.


I. Datos Generales del Contrato

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include No. Contrato, Fecha de oficio de autorización, Nombre de la obra, Monto original del contrato, Plazo de ejecución de los trabajos, Fecha de inicio de los trabajos, Fecha de término de los trabajos, and Fecha de término de contrato.

II. Modificaciones

Table with 2 columns: Field Name and Value. Sections include Aumento o Disminución de Monto and Ampliación o reducción de plazo. Fields include Monto aprobado del convenio, Monto final, Diferencia de monto aprobado y monto final, Fecha de terminación final aprobada, and Fecha de terminación real.

Periodo de ejecución real de los trabajos:





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.027.30.2024-PY126

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el Jueves, 11 de Julio de 2024 (Dos Mil Veinticuatro) y serían concluidos el Viernes, 20 de Septiembre de 2024 (Dos Mil Veinticuatro) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Jueves 11 de Julio de 2024 (Dos Mil Veinticuatro) al Viernes, 30 de Agosto de 2024 (Dos Mil Veinticuatro).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$440,813.31 (Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos trece Pesos 31/100 M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	16/08/2024	Del	11/07/2024	Al	16/08/2025	\$339,891.48	\$339,891.48
2 (Dos Finiquito)	30/08/2024	Del	17/08/2024	Al	30/08/2024	\$100,921.83	\$440,813.31
Total							\$440,813.31

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de **número 2943862** emitida por **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.** misma que garantiza el **10 % del monto contratado \$44,081.33 (Cuarenta y cuatro mil ochenta y un pesos 33/100 M.N.)** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP-DOP-0086-2025, firmado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., de fecha Miercoles, 12 de marzo de 2025

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de Viernes 14 de Marzo de 2025 (Dos mil veinticinco), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el Viernes 30 de Agosto 2025 (Dos Mil Veinticinco) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.027.30.2024-PY126

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:45 (Once y media) horas del día Viernes 14 de marzo de 2025 (Dos Mil Veinticinco), en el área de los trabajos de la obra de la que hace mención la presente acta.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

Se cierra la presente a las 11:30 hrs. del mismo día y año del inicio de esta acta, integrándose original a la estimación finiquito y original para "LA CONTRATISTA", Firmando de conformidad los que en esta intervinieron.





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.027.30.2024-PY126

ENTREGA "LA CONTRATISTA"



PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
Representante legal del Contratista

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO



Ing. Esteban Sánchez Aburto
Secretario de Obras Públicas ✓



C. José Manuel Castañeda Montes
Encargado de Despacho de la Dirección de
Obras Públicas



Ing. René Granados de la Cruz
Jefe del Departamento de Obras Públicas ✓



Arq. Eddy Gael Miranda Vega
Supervisor de Obras Públicas ✓



Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz
En representación de la Contraloría
Municipal

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada. "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO.", en la localidad de SANTA ROSA DE LIMA, Colón, Qro., De fecha 14 de Marzo de 2025 (Dos Mil Veinticinco).

