



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 horas y con fecha 22 de agosto de 2024 (Dos mil Veinticuatro), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO.** con contrato No. **MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118**, por parte del Municipio de Colón el **ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHÁUSTEGUI**, Secretario de Obras Públicas; **ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL**, Director de Obras Públicas; **ING. CIRILO RAMÍREZ CABRERA**, Jefe del Departamento de Supervisión; **ING. CIRILO RAMÍREZ CABRERA**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **ING. VÍCTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLÓN**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" el **ARQ. CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA**, representante legal de la empresa, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

| CONTRATO | |
|-------------------------------------|--|
| No. Contrato: | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118 |
| Fecha de oficio de autorización: | 16 DE ABRIL DE 2024 |
| Nombre de la obra: | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO. |
| Monto original del contrato: | \$ 2'752,806.79 |
| Plazo de ejecución de los trabajos: | 90 DIAS NATURALES |
| Fecha de inicio de los trabajos: | 30 DE ABRIL DE 2024 |
| Fecha de término de los trabajos: | 28 DE JULIO DE 2024 |
| Fecha de término de contrato: | 12 DE AGOSTO DE 2024 |

II. Modificaciones

| AUMENTO O DISMINUCIÓN DE MONTO | |
|-----------------------------------|-----------|
| Número de contrato de ampliación: | NO APLICA |
| Monto aprobado del convenio: | NO APLICA |
| Monto final: | NO APLICA |

| AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO | |
|--------------------------------------|---|
| No. de convenio de ampliación: | MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118.CM01 |
| Fecha de terminación final aprobada: | Domingo, 18 de Agosto de 2024 |
| Fecha de terminación real: | Viernes, 16 de Agosto de 2024 |



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original, los trabajos se iniciarían el 30 de abril de 2024 (Dos Mil Veinticuatro) y serían concluidos el 28 de julio de 2024 (Dos Mil Veinticuatro); siendo ejecutados de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de bitácora, del 30 de abril de 2024 al 16 de agosto de 2024, esto porque se solicitó y autorizo una ampliación al plazo de ejecución por el mal clima durante el proceso de los trabajos.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 2'447,321.85 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 85/100 M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

| Estimación No. | De Fecha | Periodo Que Comprende | Monto Estimado: | Monto Acumulado: |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 (Uno) | 12 / 06 / 2024 | Del 30 / 04 / 2024 Al 30 / 05 / 2024 | \$ 620,109.48 | \$ 620,109.48 |
| 2 (Dos) | 01 / 07 / 2024 | Del 31 / 05 / 2024 Al 29 / 06 / 2024 | \$ 1'186,585.11 | \$ 1'806,694.59 |
| 3F (Tres Finiquito) | 31 / 07 / 2024 | Del 30 / 06 / 2024 Al 28 / 07 / 2024 | \$ 640,627.26 | \$ 2'447,321.85 |
| | | | TOTAL: | \$ 2'447,321.85 |

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número **2916469** emitida por Afianzadora **SOFIMEX** misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal del Municipio de Colón de la celebración de este acto mediante el oficio **Nº SOP/DOP/107/2024**, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de fecha 20 de agosto de 2024.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha 19 de agosto de 2024 (Dos mil Veinticuatro), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día 16 de agosto de 2024 (Dos Mil Veinticuatro) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 horas del día 22 de agosto de 2024 (Dos mil Veinticuatro), en el sitio de la obra, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

| | Unidades | Descripción | | | |
|---|----------|-------------------------------------|------|------|-------------|
| 1 | 1 | Tomo de bitácora | (si) | (no) | (no aplica) |
| 2 | 1 | Manual de operación y mantenimiento | (si) | (no) | (no aplica) |
| 3 | 2 | Plano As Built impreso y digital | (si) | (no) | (no aplica) |

ENTREGA "LA CONTRATISTA"

[Firma manuscrita] ✓

H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

[Firma manuscrita] ✓

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

[Firma manuscrita] ✓
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHÁUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE


CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.004.03.2024-PY118



ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. CIRILO RAMÍREZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



ING. CIRILO RAMÍREZ CABRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. VÍCTOR SAMUEL PÉREZ AYHLÓN
EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada **REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, COLÓN, QRO.**, de fecha 22 de agosto de 2024 (Dos mil Veinticuatro).

