



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las **11:00 (Once)** horas del día **Viernes, 28 (veintiocho) de Noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, se reunieron en las oficinas de la secretaria de obras públicas para trasladarnos al sitio de los trabajos para realizar la inspección física de la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO."** Por parte del Municipio de Colón, el **Ing. Esteban Sánchez Aburto**, Secretario de Obras Públicas; **José Manuel Castañeda Montes**, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas; y la **Arq. Edith de los Ángeles Mendoza Torres**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal, el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"LA CONTRATISTA" PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS**, representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de **Entrega – Recepción** física de los trabajos que se indican en cuadro de metas alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el recorrido de verificación de los trabajos previos a este acto.

**I. Datos Generales del Contrato**

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020
Fecha de oficio de autorización:	Viernes 16 de Mayo de 2025
Nombre de la obra:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO.
Monto original del contrato:	\$720,255.02 I.V.A. incluido
Plazo de ejecución de los trabajos:	60 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Jueves 26 de Junio de 2025
Fecha de término de los trabajos:	Domingo 24 de Agosto de 2025
Fecha de término de contrato:	Jueves 18 de Septiembre de 2025

**II. Modificaciones**

Aumento o Disminución de Monto (En caso de convenio)	
Monto de ampliación aprobado del convenio:	NO APLICA
Monto total del contrato incluyendo monto de ampliación:	NO APLICA
Endoso de fianza conforme a convenio:	NO APLICA
Ampliación o reducción de plazo (En caso de convenio)	
Fecha de terminación final de trabajos conforme a convenio:	NO APLICA
Fecha de terminación final de contrato conforme a convenio:	Sábado 18 de Octubre de 2025
Fecha de terminación final de contrato conforme a convenio:	Lunes 17 de Noviembre de 2025
Fecha de terminación final de contrato conforme a convenio:	Miércoles 17 de Diciembre de 2025

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría Jueves 26 (Veintiséis) de Junio del 2025 (Dos Mil Veinticinco) y serían concluidos el Domingo 24 (Uno) de Agosto del 2025 (Dos Mil Veinticinco); siendo ejecutada de manera





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020

real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del Jueves 26 (Veintiséis) de Junio del 2025 al Viernes 22 (Veintidós) de Agosto del 2025 (Dos Mil Veinticinco). Teniendo el término administrativo de acuerdo al convenio No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020.CM01 el sábado 18 (Dieciocho) de octubre de 2025 (Dos Mil Veinticinco), posteriormente el término administrativo de acuerdo al convenio No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020.CM02 el lunes 17 (Diecisiete) de noviembre de 2025 y finalmente el término administrativo real de acuerdo al convenio No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020.CM03, el miércoles 17 (Diecisiete) de diciembre de 2025.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$720,255.02 (Setecientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 02/100 M.N.) I.V.A. incluido**. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	28/07/2025	Del	26/06/2025	Al	26/07/2025	\$389,397.12	\$389,397.12
2 (Dos) Finiquito	19/11/2025	Del	27/07/2025	Al	22/08/2025	\$330,857.90	\$720,255.02
<b>Total (Setecientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 02/100 M.N.)</b>							<b>\$720,255.02</b>

**Fianza de garantía de Exacto y Fiel Cumplimiento, así como de la Calidad, los Defectos y Vicios Ocultos:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza de número 3040198 emitida por SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. hasta la cantidad de **\$144,051.16 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Un Pesos 16/100 M.N.)** Incluye I.V.A., que corresponde al 20% del monto total de contrato, que se aplicara de la siguiente manera: Un 10% del monto total de contrato para garantizar el **Exacto y Fiel Cumplimiento y Calidad** de los trabajos, que corresponde a la cantidad de **\$72,025.58 (Setenta y Dos Mil Veinticinco Pesos 58/100 M.N.)** incluye I.V.A., y el otro 10% para responder por los **Defectos de Calidad y Vicios Ocultos** que resulten de todas y cada una de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA" que corresponde a la cantidad de **\$72,025.58 (Setenta y Dos Mil Veinticinco Pesos 58/100 M.N.)** Incluye I.V.A., misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha de la presente acta, toda vez que se ha cumplido con el exacto y fiel cumplimiento del contrato de obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° **SOP-DOP-0497-2025**, firmado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., de fecha **Martes, 25 (Veinticinco) de Noviembre de 2025**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha Viernes 21 (Veintiuno) de Noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el Viernes 22 (Veintidós) de Agosto de 2025 (Dos Mil Veinticinco) por lo que







**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020

resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **"LAS PARTES"** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el **Anexo No.1** de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega – Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **13:00 (trece) horas del día Viernes, 28 (veintiocho) de Noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco)**, en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Obras Públicas, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.** Relación de documentación que se entrega por parte de la **"LA CONTRATANTE"**:

	Unidades	Descripción			
a)	3	Fianza de Garantía de Exacto y fiel cumplimiento, así como de la Calidad, Los Defectos y Vicios Ocultos (copia simple).	(si)	(no)	(no aplica)
b)	3	Plano As Built impreso	(si)	(no)	(no aplica)
c)	3	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)

Se cierra la presente a las **13:30 (trece y treinta) horas**, del mismo día y año del inicio de esta acta, firmándose al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron, por triplicado en original, turnando un ejemplar a **"LA CONTRATISTA"**, al **Órgano Interno de Control** y al archivo de la **Secretaría de Obras Públicas** integrándose original a la estimación finiquito.



COLÓN  
ADMINISTRACIÓN 2024-2028






**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.007/2025-OP020


**ENTREGA "LA CONTRATISTA"**


  
\_\_\_\_\_  
**Prisco Tomás Morales Ríos**  
Representante legal de la Contratista  
CONTRATISTA

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Esteban Sánchez Aburto**  
Secretario de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**C. José Manuel Castañeda Montes**  
Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Edith de los Angeles Mendoza Torres**  
Supervisor de la Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
En representación de la Contraloría Municipal y del  
Órgano de Interno de control

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada. "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO", de fecha Viernes, 28 (Veintiocho) de Noviembre de 2025 (Dos Mil Veinticinco).

