

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Diez) horas del día lunes 10 (diez) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**. Por parte del Municipio de Colón, el **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; el **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "**EL CONTRATISTA**", el **C. JORGE RAMÓN VARGAS JIMÉNEZ**, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del viernes 07 (siete) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "**EL CONTRATISTA**" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos en la fecha especificada que es miércoles 05 (cinco) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós), el Acto de **Verificación de Terminación de los Trabajos** ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número **MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022**.

Las metas alcanzadas son las siguientes:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	PRELIMINARES			
1021001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	30.35	0.00
1050111	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN ELEMENTOS DE CANTERA ROSA DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	19.20	12.14
1040165	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CANTERA (BANQUETAS, PISOS, GUARNICIONES) DE CUALQUIER SECCIÓN, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREO Y APILADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	3.84	0.33
1000021	RETIRO DE BARANDAL DE HERRERÍA DE 90 CM DE ALTURA, ANCLADO ESTRUCTURA, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. INCLUYE: ACARREO, CORTES, CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO PARA SU RESGUARDO PROVISIONAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	9.50	9.70
1060022	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SIN USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	4.50	4.05
2	EXCAVACION, CARGAS Y ACARREO			




MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



2020022	00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	3.84	0.00
02020023	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALEO A 4.00 M HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	0.77	0.00
2030001	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN (20.00 M) SE CONSIDERA ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O DESMANTELAMIENTOS. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA MANUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	m3	4.61	0.00
2030051	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A 1ER KM (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE: PAGO DERECHO DE TIRO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	4.61	0.00
2030082	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3-km	23.05	0.00
3	CIMENTACION			
3030050	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	1.85	1.37
10010042	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	3.84	4.84
10010307	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 0.80 X 0.80 M Y 0.30 M DE PERALTE CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VARILLA DE NO 4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EN DOS LECHOS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HECHURA, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	6.00	6.00
4	OBRA CIVIL			
10020702	COLUMNA TIPO C-1 DE SECCION DE 25 X 25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4, 2 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4) @ 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS CUATRO ESQUINAS. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	22.20	19.08

Handwritten signature





MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



10020861	m	25.89	24.49	CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA T1 DE 25 X 25 CM DE CONCRETO F.C.=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.4 Y 2 DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 10 CM, CIMBRA COMÚN, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, HECHURA Y DESCIMBRADO, HECHURA VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10060007	m2	60.70	70.50	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F.C.=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10020452	m	23.00	22.86	CASTILLO DE 15 X 15 CM DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, CIMBRA COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIBRADO Y DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10020808	m	28.50	36.79	CADENA DE CERRAMIENTO E INTERMEDIA DE 15 X 30 CM DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA T.M.A 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, CIMBRA COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIBRADO Y DESCIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10040351	m2	56.68	56.57	MURO DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO 12 X 20 X 40 CM, DE 12 CM DE ESPESOR HASTA 3.00 M DE ALTURA, DE ACUERDO AL PROYECTO, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3:5, TERMINADO APARENTE EN DOS CARAS, CON REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA DOS HILDAS, INCLUYE: ENRASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10060160	m2	4.10	4.78	RAMPA PARA ESCALERA DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F.C.=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS Y BASTONES DEL NO. 3@15 CM. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL NO. 3@20 CM. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIBRADO, ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
10060161	m	15.00	15.60	FORJADO DE ESCALON DE 29 CMS DE HUELTA Y 18 CMS DE PERALTE, ACABADO PULIDO CON LANA DE MADERA HECHO DE CONCRETO F.C.= 200 KG/CM2, T.M.A DE 3/4"REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10.10 ACABADO PULIDO ESCOBILLADO, INCLUYE: LOS MATERIALES, CIBRADO, COLADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



CANCELERIA		5
10210201	pza	1.00
10230302	pza	1.00
10230301	pza	2.00
10210003	m2	3.70
INSTALACIONES ELECTRICAS		6
101121165	pza	5.00



Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



10120857	pza	10.00	8.00	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERORIZADO 2P, 3H+1T, 15 AMP. 127 VOLTS MCA. LEVITON NUM. DE CAT. K03-05262-0IG CON PLACA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10120852	pza	5.00	7.00	APAGADOR SENCILLO LINEA MODULAR ULTRA, MARCA LEVITON, NO. DE CAT: PLACA X03-2700-0B3, APAGADOR SENCILLO X00-INTER-00B, Y MODULO CIEGO X00-MODUL-CIB, COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10120181	pza	5.00	12.00	BOTE INTEGRAL DE 12 CM DE DIÁMETRO POR 8 CM DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10120001	m	37.00	63.40	POLIFLEX DE 1/2" (13 mm) PARA CABLEADO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
10120757	m	75.00	0.00	CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10120756	m	45.00	0.00	CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10120188	pza	15.00	12.00	CHALUPA RECTANGULAR DE LÁMINA GALVANIZADA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
INSTALACION HIDRAULICA				
101100001	m	24.90	40.05	TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN
10100151	pza	7.00	23.00	CODO DE COBRE DE 13X90° INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10100301	pza	2.00	3.00	TEE DE COBRE SOLDABLE DE 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
INSTALACION SANITARIA				
10090008	m	6.50	5.60	TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO, SISTEMA ESPIGA DE CAMPANA. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, INSTALACIÓN, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS


CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



10090004	m	11.40	3.58	TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 2" DE DIÁMETRO, SISTEMA ESPIGA DE CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, INSTALACIÓN, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090052	pza	5.00	6.00	CODO DE PVC SANITARIA DE 90° X 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090054	pza	3.00	7.00	CODO DE PVC SANITARIA DE 90° X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090204	pza	1.00	0.00	YEE DE PVC SANITARIA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090208	pza	1.00	2.00	YEE DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090232	pza	1.00	0.00	YEE REDUCIDA DE PVC SANITARIO DE 4" X 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090364	m	6.00	7.81	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO, HASTA 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: DOS CODOS DE PVC SANITARIO DE 4", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10090325	pza	1.00	1.00	COLADERA PARA AZOTEA CON CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
9				MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
10240308	pza	1.00	1.00	MUEBLE PARA CUARTO DE BAÑO MODELO STANCLIFF CAFÉ CON LAVABO Y ESPEJO 86.5 X 62.2 X 47.6 CM DE PISO, CON DOS PUERTAS DE MADERA Y ACABDO SEMIBRILLANTE Y, LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO RUGO DE 17 X 5.1 X 15 CM METAL. INCLUYE: GABINETE PRINCIPAL, PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
10240204	pza	1.00	1.00	INODORO AMERICAN STANDARD, MODELO CADET PRO COMPACT COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: ASIENTO CADET CIERRE LENTO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10240402	pza	1.00	1.00	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA TINA Y UN ESCURRIDOR EB DE 80 X 50 CM. INCLUYE: LLAVE DE NARIZ CROMADA URREA 18CR, CESPOL DE PLOMO, CONTRACANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.



Handwritten signature or initials in blue ink.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



10	ACABADOS			
10242001	m2	1.00	0.00	ESPEJO FLOTADO DE CRISTAL TIPO ESPEJO 6 MM DE ESPESOR CON COLOCACIÓN, BORDE BISELADO, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10240851	PZA	1.00	0.00	JABONERA CROMADA, MARCA HELVEX, LÍNEA CLÁSICA, MOLDELO 108 O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10190053	m2	114.00	104.83	APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 HASTA 3.00 M DE ALTURA, PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO A ESPONJA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10190153	m2	58.00	0.00	APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 HASTA 3.00 M DE ALTURA, PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO A ESPONJA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10190252	m	26.50	28.48	BOQUILLA EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6 HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10180202	m2	32.00	29.61	PISO DE LOSETA INTERCERÁMIC DE 60 X 60 CM DE PRIMERA MODELO COSMOS COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTADO CON BOQUILLA SIN ARENA, JUNTAS DE 3MM. INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10180501	m	40.00	32.51	ZOULO DE 10 CM DE PISO DE LOSETA DE 60 X 60 CM DE PRIMERA, MARCA INTERCERÁMIC, LÍNEA COSMOS COLOR LIGHT GRAY, ASENTADO CON PEGA, PISO JUNTADO A HUESO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, AGUA. INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10060503	m2	30.35	0.00	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO, CON POLÍMERO ESTIRENO BUTADIENO (S.B.S) O CON IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (A.P.P.) CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GMS/CM2, CON HILLO CENTRAL Y ACABADO APARENTE, CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN EN COLOR ROJO DE 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL, GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: TRASLAPES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.
10250001	m2	117.98	120.31	PINTURA VINÍLICA EN CALIDAD VINIMEX, EN MUROS APLANADOS EN COLOR BLANCO OSTION, HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, DOS APLICACIONES DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.




AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024


MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO NO. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total
20250051	PINTURA VINÍLICA EN CALIDAD VINIMEX EN PLAFONES APLANADOS EN COLOR BLANCO OSTON, HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO DOS APLICACIONES DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	58.00	63.01	
10180601	PISO DE LOSETA DE CANTERA COLOR ROSA IGUAL A LA EXISTENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 3 CM DE ESPESOR, PROMEDIO, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON COLOR INTEGRAL ROJO ÓXIDO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	9.84	1.99	
11	GAS				
10110299	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 100 LT. INCLUYE: SUMINISTRO, ELEVACIÓN A 2do NIVEL, ACOPLADOR CHEK DE 32 MM CAMPANA DE BRONCE DE 38-19 MM, 2 VÁLVULAS DE GLOBO DE 19 MM DE 400 LBS, VÁLVULA DE ALIVIO, ACOPLADORES, MATERIALES, CORTE DE LA TUBERÍA, SOLDADURA, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	pza	1.00	1.00	
00080003	TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	m	6.00	5.46	
00080004	TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	m	18.00	3.55	
00080021	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 10 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M	3.00	0.00	
00080031	NIPLE T R.E. 13-10 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	0.00	
00080036	TUERCA CÓNICA DE 10 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	0.00	
00080041	CODO DE COBRE 90°X13 MM MARCA NACOBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	3.00	4.00	
00080044	CODO DE COBRE 90°X19 MM MARCA NACOBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	2.00	
00080061	TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE DE 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	pza	1.00	0.00	





MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



00080062	REDUCCIÓN DE COBRE BUSHING SOLDABLE 19X13 MM MARCA NACOBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	0.00
00080068	CONECTOR DE COBRE DOBLE ROSCA INTERIOR DE 19 MM MARCA NACOBRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	1.00
00080071	VÁLVULA DE LLENADO DOBLE CHECK PARA GAS DE 32 MM MARCA REGO MOD. RG-M-7579A. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	1.00
00080072	VÁLVULA DE GLOBO PARA GAS LÍQUIDO DE 19 MM ROSCADA MARCA REGO MODELO RG-A7505APA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	0.00
00080073	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE RELEVO HIDROSTÁTICO MARCA REGO MODELO RG-3127L. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COPLES, CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	0.00
00080081	ACOPLANDOR DE LATÓN ROCADO ACME X STD ESPECIAL PARA GAS DE 19MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	0.00
00080082	ACOPLANDOR CON CUERDA DE 19 MM MARCA ACME X STD, PARA LLENADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	0.00
00080074	VÁLVULA DE SERVICIO Y DE SEGURIDAD DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	0.00
00080091	REGULADOR DE ALTA PRESIÓN MARCA FISHER DOBLE ETAPA INTEGRAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	1.00
12 OBRAS COMPLEMENTARIAS				
01020501	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	60.70	71.49
13 CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO				
ATP-01	DEMOLICION DE CHAROLA DE GRANZON A MANO EN SEGUNDO NIVEL DE 10CM DE ESPESOR PARA RECIBIR LOSA, INCLUYE: DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00	0.00
ATP-02	ACABADO DE ESTUCCO BLANCO DE 4 MM DE ESPESOR EN PLAFONES, PARA RECIBIR ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1.00	63.01






MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



ATP-03	M2	1.00	12.62	CHAROLA DE TEZONTLE ROJO DE 10CM DE ESPESOR, TERMINADO RUSTICO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE A SEGUNDO NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
ATP-04	ML	1.00	8.67	PECHO DE PALOMA ELABORADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28CM CONTINUANDO DISEÑO EXISTENTE, JUNTEADO CON MORTERO PROPORCION 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL A SEGUNDO NIVEL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ATP-05	M2	1.00	0.70	AZULEJO MARCA INTERSERAMIC MODELO VALPARAISO SEASHELL GRAY 20X20 CM ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, JUNTAS DE 3MM, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL AL PRIMER NIVEL, ZOCCO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ATP-06	M2	1.00	6.09	AZULEJO MARCA INTERCERÁMIC DE PRIMERA CATANIA AVORIO CON MEDIDAS 25X40CM EN BAÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, JUNTAS DE 3MM, INCLUYE: ZOCCO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ATP-07	PZA	1.00	1.00	REGADERA EN BAÑO MARCA ÓPTIMA MODELO H200 CON BRAZO. INCLUYE: 2 CODOS DE COBRE DE 1/2", 1 CODO PIPA DE COBRE 1/2", 1 CONEXION "T" DE COBRE DE 1/2", 1.5 METROS DE TUBO DE COBRE DE 1/2", SOLDADURA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
ATP-08	PZA	1.00	1.00	BASE PARA TINACO CON MEDIDAS DE 1.65X1.45X1.00, ELABORADO DE BLOCK 12X20X40 JUNTEADO CON MORTERO PROPORCION 1:3 Y LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON MEDIDAS DE 1.65X1.45X.09 MT, ARMADO VARILLA DE 3/8" @20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MOVIMIENTOS DE MATERIAL HASTA EL SITIO, CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ATP-09	M2	1.00	4.11	LOSETA ROJA MARCA VITROMEX MODELO 2 AMERICAS ROJO CON MEDIDAS 35X35CM, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, JUNTAS DE 3MM, INCLUYE: ZOCCO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
ATP-10	ML	1.00	16.06	CHAFLAN DE 7CM DE BASE Y 5CM DE PERALTE, ELABORADO DE MORTERO CEMENTOARENA PROPORCION 1:3 EN JUNTAS DE LOSAS, PECHO DE PALOMA Y PRETIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
ATP-11	ML	1.00	7.54	PRETIL DE 8.5CM DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28CM, JUNTEADO CON MORTERO PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



Handwritten signature or initials in blue ink.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

CONTRATO NO. MCQ.SOP.PID.AD.004.06.2022



ATP-12	1.00	PZA	REUBICACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE EN MEDIDAS DE 1 X 2 MTS., INCLUYE: SUMINISTRO DE CANCEL PARA AJUSTE DE PUERTA EN PARTE SUPERIOR DE 2" ANODIZADO COLOR BLANCO EN MEDIDAS DE 0.36 X 2.57 Y EN PARTE LATERAL CANCEL DE 2" EN MEDIDAS DE 2.23 X 0.61, MANIOBRAS, DESMONTAJES Y MONTAJES DE CANCEL, SILICON, AJUSTES DE CANCEL PARA ENRASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.00
ATP-13	1.00	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" EN BAÑO CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.90 M., INCLUYE: LAMINA DE ACRILICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.90
ATP-14	1.00	PZA	MANERALES PARA REGADERA MARCA FUTURA, MODELO HUMO GRANDE, CON LLAVES PARA EMPOTRAR MARCA URREA. INCLUYE: 2 CODO DE COBRE 1/2", 2 METROS DE TUBO DE COBRE DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00
ATP-15	1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO MARCA ROTOPLAS DE 1100L., INCLUYE: ELEVACION A SEGUNDO NIVEL, ANDAMIOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00
ATP-16	1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA VALKIRIA DE 10 TUBOS, INCLUYE: 1 VALVULA CHECK DE 3/4", 2 TUERCAS UNION DE 3/4", 2 CODOS DE COBRE 3/4", 6.00 MTS DE TUBO DE COBRE DE 3/4", 3/4", MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00
ATP-17	1.00	ML	CABLE DE COBRE THW CALIBRE 14 AWG, MARCA IUSA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	143.82
ATP-18	1.00	ML	CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 AWG, MARCA IUSA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	8.40
ATP-19	1.00	PZA	LUMINARIA TIPO SPOT LED PARA SOBREPONER DE 5 W MARCA WANERGY MODELO 40665. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	12.00
ATP-20	1.00	M2	IMPERBABILIZANTE MARCA COMEX A BASE DE AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO EJECUCION.	40.62

[Handwritten signature]



PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 11 (once) de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 08 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 11 (once) de julio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 05 (cinco) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:


A la fecha se tienen dos estimaciones tramitadas y la estimación tres finiquito está en proceso de validación.

“EL CONTRATISTA” entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y “LA CONTRATANTE” recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o pérdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.

Una vez concluida la verificación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de **Acta de Entrega-Recepción** correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Terminados físicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las 12:30 hrs. del mismo día y año del inicio de esta acta, integrándose original a la estimación finiquito junto con el **Acta de Entrega-Recepción** de obra y original para “EL CONTRATISTA”.




Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR "LA CONTRATISTA"



Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Supervisor de Obras Publicas del
Municipio de Colon, Qro.

POR "LA CONTRATISTA"



Jorge Ramón Vargas Jiménez
Contratista

POR "LA CONTRATANTE"



Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro.

POR "LA CONTRATANTE"



Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Publicas del Municipio
de Colon, Qro.

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" referente a la obra denominada **AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**. De fecha **lunes 10 (diez) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós)**.

