

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportar: TERCER TRIMESTRE  
 (3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016

(4) Responsable de Captur: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 (5) Correo Electrónico: promarbaa@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Núm.	Municipio / Cobertura Espacial	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Programa (Ejemplo: 0058)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica)	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	20214.96	0	1	211	210,914.74	210,914.74	210,914.74	210,914.74	109,724.22	109,724.22	109,724.22	
2	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	1	212	177,844.56	177,844.56	177,844.56	177,844.56	62,482.11	62,482.11	62,482.11	
3	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	1	286	12,978.01	12,978.01	12,978.01	12,978.01	12,978.01	12,978.01	12,978.01	
4	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	2	613	6,752,567.07	6,752,567.07	6,752,567.07	6,752,567.07	6,752,567.07	6,752,567.07	6,752,567.07	
5	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	2	614	6,813,077.53	6,813,077.53	6,813,077.53	6,813,077.53	6,813,077.53	6,813,077.53	6,813,077.53	
6	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	2	615	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	
7	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2.Partida Genérica	0	0	2	631	354,926.09	354,926.09	354,926.09	354,926.09	354,926.09	354,926.09	354,926.09	
<b>Totales</b>								20,214.96	0.00		16,732,308.00	16,732,308.00	16,732,308.00	16,732,308.00	16,732,308.00	16,515,755.03	16,515,755.03	16,515,755.03	16,515,755.03

\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. CELIAN MARQUEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON

(2) Trimestre Reportar: TERCER TRIMESTRE

(3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016

(4) Responsable de Captur: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA


(5) Correo Electrónico: pcomarbas@gmail.com

(6) Teléfono / Celular: 4421864308


(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Programa (Ejemplo: U03)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
			1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio				1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica			1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión								
1	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	20214.96	0	1	211	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 109,724.22	\$ 109,724.22	\$ 109.72
2	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	1	212	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 62,482.11	\$ 62,482.11	\$ 62.48
3	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	1	296	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12.97
4	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	2	613	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,561
5	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	2	614	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077
6	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	2	615	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000
7	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2. Partida Genérica	0	0	2	631	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926
<b>*Totales</b>								20,214.96	0.00			16,732,308.00	16,732,308.00	16,732,308.00	16,732,308.00	16,515,755.03	16,515,755.03	16,515,755.03


\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

**Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formal, Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.**

  
 C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

  
 C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
 LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALÓR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016 (5) Correo Electrónico: euscj@yahoo.com.mx  
 (3) Fecha: 01/10/2016 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Año del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA FINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,421.76	240,050.49	240,050.49	240,050.41
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,351.24	-	-	-
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	332,516.50	332,516.60	332,516.60
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,572.86	-	-	-
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AJUCHITLAN	QUE00160200721301	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,728.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18
7	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUIOTES	QUE00160200705065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,129.28	239,121.73	239,121.73	239,121.73
8	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200699581	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,215.32	648,607.66	648,607.66	648,607.66
9	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-
10	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TRIGOS	QUE00160200694146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-
11	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ANEXOS EL COYOTE	QUE00160200726719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-
12	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLONIAS)	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL FUENTERO	QUE00160200688659	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-

*Josue Hernandez Pacheco*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Substancial 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ej. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) ESTATUS DEL Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
14	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE00160200694145	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
15	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINERO	QUE00160200715815	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
16	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZAS	QUE00160200710511	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
17	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
18	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE00160200688660	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
19	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AUUCHITLAN	QUE00160200705064	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	1,333,860.78	1,333,860.78	-	-	-	-
20	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOTE	QUE00160200705067	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
21	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO NOSALES	QUE00160200715816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
22	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200705043	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GASTOS INDIRECTOS	En Ejecución	538,047.24	538,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
23	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO ELECTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200715813	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*Josue Hernandez Pacheco*

*[Signature]*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [ejusol@valico.com.mx](mailto:ejusol@valico.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ej. em. UC58)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200721302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON- LA PILA- PEÑA COLORADA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8.300 AL 11.300.	QUE00160200705042	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21.260 (CARRETERA ESTATAL 100)- URECHO-EL TELOCOTE-SN JOSE DE LA LAJA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 14.243, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUE00160200688661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
										14,836,908.02	14,836,908.02	3,659,421.76	6,239,220.66	6,239,220.66	6,239,220.66

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*[Firma]*

*[Firma]*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: euisol@vafico.com.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal (3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ejem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
----------	-----------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---	-----------------	-----------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE AVANCES FISICO FINANCIEROS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JUAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS


LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [ejusol@valho.com.mx](mailto:ejusol@valho.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ej. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado	
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUEE00160200721302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUEE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON- LA PILA- PEÑA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM 8.800 AL 11.300.	QUEE00160200705042	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALTIREA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUEE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21.260 (CARRETERA ESTATAL 1000 - URECHO-EL TEJOCOTE- SN. JOSE DE LA LAJA, TRAMO: DEL KM 0.000 AL KM 14.243, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUEE00160200688661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
										14,836,906.02	14,836,906.02	3,659,421.76	6,239,220.56	6,239,220.66	6,239,220.66	

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.



**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [josul@valhoo.com.mx](mailto:josul@valhoo.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) ESTATUS del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE LOS SERVICIOS FISICO FINANCIEROS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GOLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CÁSTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL



Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: ahsol@yahoo.com.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ej. U059)	(15) Tipo de Proyecto	(16) ESTATUS del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA FINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,421.76	240,050.49	240,050.49	240,050.49
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,351.24	-	-	-
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	332,516.50	332,516.50	332,516.50
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.86	-	-	-
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AJUCHITLAN	QUE00160200715801	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,726.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18
7	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUOTES	QUE00160200705065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,129.28	239,121.73	239,121.73	239,121.73
8	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200699581	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,215.32	648,607.66	648,607.66	648,607.66
9	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-
10	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TRIGOS	QUE00160200694146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-
11	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ANEXOS EL COYOTE	QUE00160200726719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-
12	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLONIAS)	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL FUENTEÑO	QUE00160200686659	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-

*Juk*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ejem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) ESTATUS del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
14	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE0016020070694145	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
15	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINDERO	QUE00160200715815	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
16	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZAS	QUE00160200710511	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
17	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
18	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE00160200868660	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
19	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AJUCHITLAN	QUE00160200705064	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	1,333,860.78	1,333,860.78	-	-	-	-
20	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOTE	QUE00160200705067	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
21	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO NOGALES	QUE00160200715816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
22	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200705043	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GAOSTOS INDIRECTOS	En Ejecución	538,047.24	538,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
23	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200715913	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*Handwritten signature and initials*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: ejsoli@xalisco.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej. UG59)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUEE00160200721302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUEE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON- LA PILA- PERA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 8.800 AL 11.300.	QUEE00160200694042	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALTRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUEE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21 260 (CARRETERA ESTATAL 100) - JURECHO EL TELICOTE, SN JOSE DE LA LAJA, TRAMO: DEL KM 0.000 AL KM 14.243, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUEE00160200688661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
										14,836,906.02	14,836,906.02	3,659,421.76	6,239,220.56	6,239,220.66	6,239,220.66

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*[Handwritten Signature]*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [ehs@valico.com.mx](mailto:ehs@valico.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Copayente)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ejem. U059)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
----------	-----------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---	-----------------	-----------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE FINANZAS FISICO  
FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GOBON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON

(2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE


(3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016


C.F. ARMANDO MORALES OLVERA  
promatbas@gmail.com  
4421864308


(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso: 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Ramo	Programa (Ejemplo: 1059)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica)	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	211	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	
2	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	296	\$ 288,047.24	\$ 288,047.24	\$ 288,047.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	611	\$ 4,020,000.00	\$ 4,020,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	
4	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	613	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	
5	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 6,815,000.00	\$ 6,815,000.00	\$ 5,681,511.60	\$ 5,681,511.60	\$ 5,681,511.60	\$ 2,950,755.80	\$ 2,950,755.80	\$ 2,950,755.80	
6	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	615	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 2,845,419.61	\$ 2,845,419.61	\$ 2,845,419.61	
7	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	626	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	
8	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	627	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	
9	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	631	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	
<b>Totales</b>												\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 15,699,619.36	\$ 15,699,619.36	\$ 15,699,619.36	\$ 11,357,230.41	\$ 11,357,230.41	\$ 11,357,230.41


\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

  
**C.F. ARMANDO MORALES OLVERA**  
 DIRECTOR DE EGRESOS

  
**C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**ING. ISIDRO MAR RUBIO**  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
**LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE  
 (3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 (5) Correo Electrónico: promorbaa@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso Subsidio (1) Aportación Federal (2) Convenio	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: U038)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro (1) Programa Presupuestario (2) Partida Genérica	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto (1) Gasto Corriente (2) Gasto de Inversión	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercido	(25) Pagado	
1	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	211	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	\$ 96,247.00	
2	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	296	\$ 288,047.24	\$ 288,047.24	\$ 288,047.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	611	\$ 4,020,000.00	\$ 4,020,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360.00	
4	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	613	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	
5	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 6,815,000.00	\$ 6,815,000.00	\$ 6,681,511.60	\$ 5,681,511.60	\$ 5,681,511.60	\$ 2,950,755.80	\$ 2,950,755.80	
6	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	615	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 4,457,052.76	\$ 2,845,419.61	\$ 2,845,419.61	
7	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	626	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	\$ 649,808.00	
8	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	627	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	
9	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	631	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	
												Totales	\$ 4,844.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 16,141,419.00	\$ 15,699,619.36	\$ 11,357,230.41	\$ 11,357,230.41

\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí corresponden.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSÉ ALEJANDRO CHOJA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL



**ANEXO D**  
Indicadores de Desempeño  
**Ficha Técnica de Indicadores**

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLÓN  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 (5) Correo Electrónico: promoras@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

Num.	Municipio / Gobernación Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1) Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño	Prioridad (Trimestral, Semestral o Anual)	(16) META		(18) Avance		Observaciones
							Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
1	COLÓN	2016	2.- APORTACION FEDERAL	I005 Fortamun	Porcentaje de avance en las rutas	Trimestral	75	75	72.35	87.56	82.62
2	COLÓN	2016	2.- APORTACION FEDERAL	I005 Fortamun	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	2435788	3248025	74.89	3248025	65.57
3	COLÓN	2016	2.- APORTACION FEDERAL	I005 Fortamun	Índice en el ejercicio de los recursos	Trimestral					
4	COLÓN	2016	2.- APORTACION FEDERAL	I005 Fortamun	Índice de Deserciones Embarcadas	Semestral					

La información descrita en el presente contrato, se sujeta a conciliación con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor de municipio y demás entidades con la responsabilidad de su ejecución en el Sistema de Egresos, Línea ISF (1) y el trimestre correspondiente.  
 Por lo anterior los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

C. P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSÉ ALEJANDRO PICHUA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS BARRERA BANCEL  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSÉ ALEJANDRO PICHUA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS BARRERA BANCEL  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. JULIAR MARRIPEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS



Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 (5) Correo Electrónico: gomahsa@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7) Núm.	(8) Municipio / Cabecera / Entidad	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Salario 2. Aportación Federal 3. Comestible	(11) Ramo	(12) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(13) Nombre del Indicador de Desempeño	(14) Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	(15) META Numerador	(15) META Denominador	(16) Meta Planeada	(16) Meta Numerador	(16) Meta Denominador	(17) Índice Alcanzado	(18) Anexo Observaciones
1	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	1005 Fortamun	Porcentaje de avance en las metas	Trimestral	75	75	100	72.35	87.56	82.82	
2	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	1005 Fortamun	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	24351768	32468025	74.99	212900473	32468025	85.57	Se reporta anual
3	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	1005 Fortamun	Índice en el ejercicio de Recursos	Trimestral							
4	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	1005 Fortamun	Índice de Dependencia Financiera	Semestral							Se reporta al semestre

La información descrita en el presente contrato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y además, coincide con la reportada por el mismo en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente.  
 Por lo anterior los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

C.P. ARMANDO MORALES OLIVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSÉ LEJANDRO RIVERA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS BARRERA RANGEL  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Flem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTEADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728850	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00				
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES - FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

*Isidro Mar Rubio*  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusojl@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejem. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728850	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00				
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$	\$	\$	\$

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES- FISICO

C. JOSE ALEJANDRO CHOYA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

*Isidro Mar Rubio*  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

*Raquel Amador Castillo*  
 LIC. RAQUEL AMADOR CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

----- ANEXO B -----

Desglose de Folios en el

**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [josuj@yahoo.com.mx](mailto:josuj@yahoo.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA LUNTEADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728650	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00				
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$	\$	\$	\$

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

  
 C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE VAMOS- FISICO

  
 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

  
 C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

  
 LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**ANEXO C**

Desglose de Programas Presupuestarios en el  
**Módulo de Nivel Financiero**


(1) Entidad Ejecutora: **MUNICIPIO DE COLON**  
 (2) Trimestre Reportado: **TERCER TRIMESTRE**  
 (3) Fecha: **1 DE OCTUBRE DE 2016**


(4) Responsable de Captura: **C.P. ARMANDO MORALES OLVERA**  
 (5) Correo Electrónico: **promarbaa@gmail.com**  
 (6) Teléfono / Celular: **4421864308**


(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Núm.	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso: 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Ramo	Programa (Ejemplo: US3)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica)	Reintegro Financiero	Reintegro (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	COLON	2016	1. Subsidio	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	614	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	COLON	2016	2. Aportación Federal	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Partida Genérica	0.07	\$ 0.00	442	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>*Totales</b>											\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 816,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando este aplique.

**Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.**

  
**C.P. ARMANDO MORALES OLVERA**  
 DIRECTOR DE EGRESOS

  
**C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MARIO GUTIERREZ-MENDOZA**  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

  
**ING. ISIDRO MAR RUBIO**  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

  
**LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Programas Presupuestarios en el  
Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE  
 (3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 (5) Correo Electrónico: promarbaa@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Programa (Ejemplo: U059)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro	Rendimiento Financiero	Remiogramos	Tipo de Gasto	Paríada Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvigado	Ejercido	Pagado	
1	COLON	2016	1. Subsidio	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Paríada Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1. Gasto de Inversión	614	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	COLON	2016	2. Aportación Federal	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Paríada Genérica	0.07	\$ 0.00	1. Gasto Corriente	442	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
*Totales											\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí corresponden.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO DUCHO VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

MARIO GUTIERREZ MENDOZA  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Desglose de Programas Presupuestarios en el  
Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE  
 (3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016  
 (4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 (5) Correo Electrónico: pcomarbas@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4471864308

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)													
Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Ramo	Programa (Ejemplo, Uso)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro 1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado													
1	COLON	2016	2.- Partida Genérica	15	5175	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00												
*Totales													\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO UCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JULIAN MARQUEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

.....ANEXO C.....

Detalle de Programas Presupuestarios en el  
**Módulo de Nivel Financiero**

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE  
 (3) Fecha: 1 DE OCTUBRE DE 2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
 (5) Correo Electrónico: promarbaa@gmail.com  
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7) Ítem	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Sueldo 2. Apoyos Federales 3. Convenio	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: 0059)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro 1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercido	(25) Pagado									
1	COLON	2016	2.- Partida Genérica	15	5175	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750.00									
												<b>*Totales *</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

\* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondían.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA  
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO BOCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL



----- ANEXO B -----

Desglose de Folios en el

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Capt: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Etern. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S175 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE FINANZAS- FISICO

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. RAQUEL AMADOR CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Capt. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ejem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S175 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE FINANZAS-FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

## Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: TERCER TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Capt. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: eusojl@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S175 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE AVANCES- FISICO

C. JOSE ALEJANDRO CHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

Isidro de Rubio  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL