

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
QUI18020111763	Ampliacion de Red de Osa Potable En La Localidad de Piedras Negras - 29026	29026	Queretaro	Colón	Rancho Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Fisica: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
QUI180201112192	Construcción De Baños Dignos - 29433 29433	29433	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$1,498,622	\$749,311	\$749,311	\$749,311	49.95	\$0		Vivienda	152	100.00	35.00	Financiera: SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO PERMITIDO POR LA LEY / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON INICIADOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112193	Aportacion Para La Construcción De Pao Ffime En Varias Localidades - 29409	29409	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$1,490,133	\$745,067	\$745,067	\$745,067	49.67	\$0		Metros Cuadrados	160	100.00	19.00	Financiera: SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO PERMITIDO POR LA LEY / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON INICIADOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS FISICOS FUERON INICIADOS Y PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112194	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 29461	29461	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$622,000	\$622,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE Fisica: SE PROGRAMAN PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112195	Adquisición De Hardware Y Mobiliario Para La Atención De La Ciudadanía Capacitación Varios Cursos Frecios Unitarios Coprganet Civilidad - 29699	29699	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OSRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112320	Aplicación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Los Benitos - 29540	29540	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,473	\$497,265	\$497,265	\$497,265	99.45	\$0		Otros	62	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON PAGADOS AL 100% LA ECONOMIA GENERAL SE APLICABA A OTRA OBRA POR DEFINIR / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% ADENAS DE QUE SE PAGARON AL 100% LOS TRABAJOS REALIZADOS LA ECONOMIA GENERAL SE APLICABA A OTRA OBRA POR DETERMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112322	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Carbonera - 29228	29228	Queretaro	Colón	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,000,000	\$1,249,020	\$374,706	\$374,706	\$374,706	29.98	\$0		Metros lineales	153	100.00	13.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112323	Empedrado Con Piedra Bola Abogada En Mortero Y Alcantarillado En Calle Del Arrollo - 29176	29176	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$999,073	\$299,722	\$299,722	\$299,722	29.97	\$0		Metros Cuadrados	151	100.00	17.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS SE INICIARON - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112324	Aplicación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito Tercera Etapa - 29455	29455	Queretaro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$199,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	54	100.00	0.00	Financiera: SE PROGRAMO PAGAR EL ANTICIPO EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO / Fisica: INICIAN LOS TRABAJOS OTRA VEZ RECIBIENDO EL ANTICIPO / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y EL ANTICIPO ESTA PROGRAMADA PARA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112325	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Lindero - 29619	29619	Queretaro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$220,000	\$220,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	42	100.00	0.00	Financiera: SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LOS TRABAJOS ESTAN PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112326	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Fogos De Dos - 29097	29097	Queretaro	Colón	Hogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Fisica: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Registro: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112327	Ampliacion De Red De Osa Potable En La Localidad De Peña Colorada - 29090	29090	Queretaro	Colón	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	54	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Fisica: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112328	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De La Peñuela - 29570	29570	Queretaro	Colón	San José la Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,504	\$495,430	\$495,430	\$495,430	99.09	\$0		Otros	80	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ESTAN PAGADOS AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS SE HAN TERMINADO AL 100% Y ESTAN PAGADOS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112329	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Abogada En Mortero En La Localidad De La Fila - 29108	29108	Queretaro	Colón	La Fila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,533	\$149,860	\$149,860	\$149,860	29.97	\$0		Metros Cuadrados	187	100.00	15.00	Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: LOS TRABAJOS ESTAN EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112330	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Salitrera - 29308	29308	Queretaro	Colón	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,000,000	\$2,244,466	\$673,340	\$673,340	\$673,340	29.93	\$0		Metros lineales	386	100.00	17.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112331	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 29256	29256	Queretaro	Colón	San José Los Quiotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,000,000	\$1,246,983	\$374,095	\$374,095	\$374,095	29.93	\$0		Metros lineales	91	100.00	14.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112332	Construcción De Andador Rumbo A Carrizal En La Localidad De La Salitrera - 29128	29128	Queretaro	Colón	Salitrera (Fresa de la Soledad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$692,840	\$692,840	\$692,840	\$692,200	\$207,660	\$207,660	\$207,660	29.97	\$0		Metros Cuadrados	195	100.00	18.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON INICIADOS / Registro: SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112333	Colocacion De Piso Ceramico En Cuatro Aulas De La Escuela Primaria Josefa Vergara Hernandez - 29215	29215	Queretaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Educación	En Ejecución	2018	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$94,533	\$94,533	\$94,533	\$94,533	99.51	\$0		Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON PAGADOS AL 100% LA ECONOMIA EXISTENTE SE APLICABA EN OTRA OBRA / Fisica: / Registro: LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA Y FINQUIETADA SEGUN CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112334	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De San Ildefonso - 29366	29366	Queretaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$200,000	\$498,787	\$149,636	\$149,636	\$149,636	29.93	\$0		Metros lineales	126	100.00	15.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112335	Ampliacion E Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De San Ildefonso - 29604	29604	Queretaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$226,513	\$796,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	120	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO / Fisica: LOS TRABAJOS INICIAS EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE PROGRAMO EL PAGO DEL ANTICIPO PARA LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO Y DAR INICIO CON LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112336	Ampliacion De Red De Osa Potable En La Localidad De Urecho - 29058	29058	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	59	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Fisica: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112337	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Urecho - 29463	29463	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,331,650	\$1,331,650	\$400,000	\$1,322,046	\$396,614	\$396,614	\$396,614	29.78	\$0		Otros	430	100.00	18.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON INICIADOS / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112338	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Vista Hermosa - 29593	29593	Queretaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	115	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112339	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Tierra Y Libertad - 29277	29277	Queretaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,239,444	\$1,239,444	\$1,239,444	\$1,239,444	99.16	\$0		Metros lineales	103	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON PAGADOS AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% Y FUERON PAGADOS AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112340	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29353	29353	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,661	\$149,898	\$149,898	\$149,898	29.98	\$0		Metros lineales	113	100.00	17.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112341	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29553	29553	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,548	\$497,548	\$497,548	\$497,548	99.51	\$0		Otros	95	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS FUERON PAGADOS AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% Y FUERON PAGADOS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112468	Ampliacion De Red De Osa Potable En La Localidad De La Esperanza - 29077	29077	Queretaro	Colón	Fracionamiento la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Fisica: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
QUI180201112469	Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Progreso - 29383	29383	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$671,351	\$671,351	\$671,351	\$669,678	\$669,678	\$669,678	\$669,678	99.75	\$0		Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS FUERO TERMINADOS AL 100% / Registro: SE PAGARON AL 100% LOS TRABAJOS FISICOS DE ESTA OBRA Y FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.