




H. AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 -2018



**COLÓN**  
2015-2018

SECCIÓN  
DEPENDENCIA  
OFICIO  
ASUNTO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARIA  
SOP-0926-2016  
EL QUE SE INDICA.

Colón, Qro; A 05 de Octubre de 2016.

**LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ.  
SECRETARIO DE FINANZAS.  
PRESENTE**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, anexo remito al presente en cuatro tantos originales los reportes del NIVEL PROYECTO en relación al FISM-2016, 3 X 1 PARA MIGRANTES-2016, PREP-2016 así como LOS INDICADORES correspondientes al tercer trimestre FISM-2016 conforme al reporte de las MIDS mismos que ya fueron subidos al PORTAL DE HACIENDA (SFU), para su entrega y validación como lo marcan los lineamientos, PASH.

Sin más por el momento me despido de Usted no sin antes agradecer la atención prestada a la presente

**ATENTAMENTE  
"EL MOMENTO DE LA GENTE"**

  
**NG. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN  
SECRETARIA DE FINANZAS  
05 OCT, 2016  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: Betty  
HORA: 2:42 pm.

c.c.p A' IMR/ECM/ ARCHIVO

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN,QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



**COLÓN**  
2015-2018

Desglose de folios en el Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [jesu@qetelco.com.mx](mailto:jesu@qetelco.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: (419)2920188

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Comenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejem. UDS)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE00160200694146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINDERO	QUE00160200715916	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZAS	QUE00160200710511	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE00160200688660	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AUCOINTLAN	QUE00160200705984	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	1,333,860.78	1,333,860.78	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COVOTE	QUE00160200705967	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO NOGALES	QUE00160200715916	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200705943	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GASTOS INDIRECTOS	En Ejecución	539,047.24	539,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200715913	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*jesu*

*jesu*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesu@qro.cdm.mx

(6) Teléfono / Celular:

(419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num. Multiples Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convivio)	Nombre de Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej. 009)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA FINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,421.78	240,050.49	240,050.49	240,050.49	
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,351.24	-	-	-	
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	332,516.50	332,516.50	332,516.50	
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.66	-	-	-	
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ALUICHTIAN	QUE00160200715301	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,486,728.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18	
7	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS CUOTRES	QUE00160200705065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,129.28	239,121.73	239,121.73	239,121.73	
8	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200699681	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,216.32	648,607.66	648,607.66	648,607.66	
9	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-	
10	COLON	2016	APORTACION FEDERAL CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TIRIOS	QUE00160200694146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
11	COLON	2016	APORTACION FEDERAL CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y AMEXOS EL COYOTE	QUE00160200759719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	
12	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLONIAS)	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	
13	COLON	2016	APORTACION FEDERAL AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL FUENTE	QUE00160200698659	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	

*Jesue*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesue@verdes.com.mx

(6) Teléfono / Celular:

(419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num. Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejemplar)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200721302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON- LA PILA- PEÑA COLOMADA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8.800 AL 11.300.	QUE00160200705042	33	1034FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALTILERA (PRESA DE LA SOLEADA), EL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21.280 CARRETERA ESTATAL 100- URECHO-EL TEJOCOTE, SN. JOSE DE LA LAYA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 14.242, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUE00160200698661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
									14,836,908.02	14,836,908.02	3,669,421.76	6,239,220.56	6,239,220.66	6,239,220.66	

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*JLP*

*B*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: ghsol@yanico.com.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de recurso (1. Sueldo 2. Aporte del Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U059)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE ASISTENTES FISICO  
FINANCIEROS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

**Modulo de Gestión de Proyectos**

Desglose de Folios en el

ANEXO B

(1) Entidad Ejecutora: **QUERETARO**

(2) Trimestre Reportado: **SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

(3) Fecha: **01/10/2016**

(4) Responsable de Captura: **JOSIE HERNANDEZ PACHECO**

(5) Correo Electrónico: **jesie@queretaro.gob.mx**

(6) Teléfono / Celular: **(419)2920168**

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num. Cuenta	Estado	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejemplar)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA FINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,421.76	240,050.49	240,050.49	240,050.49
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	380,000.00	350,000.00	344,351.24	-	-	-
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	332,516.60	332,516.60	332,516.60
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.66	-	-	-
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AUCHITLAN	QUE00160200715901	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,486,728.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18
7	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUOTES	QUE00160200709065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	248,129.28	239,121.73	239,121.73	239,121.73
8	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200699581	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,215.32	848,607.66	848,607.66	848,607.66
9	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-
10	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TRIGOS	QUE00160200699416	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-
11	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ANEXOS EL COVOTE	QUE00160200726719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-
12	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLONIAS)	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL FUENTERO	QUE00160200698669	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 1004FAIS Municipal	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-

*Josie*

*A*

Modulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: joseh@yateco.com.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1 Subsidio 2 Aportación Federal 3 Donativo)	Nombre de Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejempl. 005B)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Completado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Resarcido (Ministrado)	Comprometido	Desviado	Ejecido	Pagado
14	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE00160200994146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
15	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINERO	QUE00160200716816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
16	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZAS	QUE00160200710911	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-
17	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721803	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
18	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE00160200688960	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-
19	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALICHTLAM	QUE0016020070964	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	1,333,660.78	1,333,660.78	-	-	-	-
20	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOTE	QUE0016020070967	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-
21	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO NOGALES	QUE00160200716816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
22	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200709043	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GASTOS INDIRECTOS	En Ejecucion	638,047.24	638,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
23	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS. EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200716813	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*Jose*

*A*

Modulo de Gestion de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesus@aypatico.com.mx

(6) Telefono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio / Coahuila Estatal	Origen del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Apoyo Federal 3. Conyorte)	Nombre del Proyecto	Folio	Ratio	Programa (Elem. 005b)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecucion, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desviado	Ejercido	Pagado
24	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CONORTE EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200721392	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHIO EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON LA PILA - PENA COLOSAPA, TRAMO: DEL KM 0.00 AL 13 8 800 AL 11 300.	QUE00160200705942	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 BR. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALTIBERRA, PRESA DE LA SOLEDAD, EL POLEO EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200394144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21 280 (CARRETERA ESTATAL 100) - URECHIO-EL TILOCOOTE- SN JOSE DE LA LATA, TRAMO: DEL KM 0 600 AL KM 14.23, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0 000 AL KM 1 000	QUE00160200888661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
										14,839,908.02	14,839,908.02	3,659,421.76	6,239,220.56	6,239,220.66	6,239,220.66

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*[Firma]*

*[Firma]*



**Módulo de Gestión de Proyectos**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [eliscq@vaidos.com.mx](mailto:eliscq@vaidos.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Apoyador Federal 3. Comento	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. LUSB)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE FINANZAS- FISICO  
FINANCIEROS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Folios en el  
Modulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [jesu@querecho.com.mx](mailto:jesu@querecho.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm	Municipio/ Coahuila Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1 Subsidio 2 Aportación Federal 3 Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej. 009)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Garantado En Ejecución Suspendido o Terminado)	Modificado	Requerido (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA FINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	246,421.76	240,050.49	240,050.49	240,050.49
3	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJESANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,351.24	-	-	-
4	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	332,516.50	332,516.50	332,516.50
5	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.56	-	-	-
6	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AJOCHTLAN	QUE00160200715301	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,728.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18
7	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUOTES	QUE00160200705065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,129.26	239,121.73	239,121.73	239,121.73
8	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200689581	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,215.32	646,607.66	646,607.66	646,607.66
9	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715199	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-
10	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TIRIGOS	QUE00160200894146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-
11	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y AMENOS EL COYOTE	QUE00160200726719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-
12	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLONIAS)	QUE00160200715738	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL RIENTENO	QUE00160200689589	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-

*Jesue*

*J*

Modulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesue@qva.gov.mx

(6) Telefono / Celular:

(419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1 Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejem. 0059)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado En Ejecución Suspendido)	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
14	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE00160200694145	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
15	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINDERO	QUE00160200715815	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
16	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZUAS	QUE00160200710511	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
17	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
18	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE ENMEDIO	QUE00160200696660	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
19	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AUCHITLAN	QUE00160200705054	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	1,333,860.78	1,333,860.78	-	-	-	-
20	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOTE	QUE00160200705067	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
21	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MOCALS	QUE00160200715816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
22	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200705043	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GASTOS INDIRECTOS	En Ejecución	538,047.24	538,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
23	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200715813	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*Josue*

*Josue*

Modulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesueh@wanadoo.com.mx

(6) Teléfono / Celular:

(419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso (1: Subsidio 2: Aportación Federal 3: Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U059)	Tipo de Proyecto	Estado de Proyecto: Ejecución, En Ejecución, Suspendido o Terminado.	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CONOTE, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200701502	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON, LA PILA, PERA COLOPADA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8.800 AL 11.300.	QUE00160200705042	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CABEZAL, SAUTREBA, PRESA DE LA SOLEDAD, EL POLEO EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21.280 CARRETERA ESTATAL, 1000 - URECHO-EL TEJOCOTE- SIM JOSE DE LA LAYA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 14.243, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUE00160200688661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	En Ejecución	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
					14,836,908.02					14,836,908.02	14,836,908.02	3,669,421.76	5,239,220.66	6,239,220.66	6,239,220.66

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*JKK*

*[Signature]*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: josueh@qroo.gob.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num.	Municipio / Obertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1 Subvención, 2 Apoyación Federal, 3 Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U068)	Tipo de Proyecto	Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Preautorizado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE OBRAS- FISICO FINANCIEROS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. SIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Folios en el  
Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [josueh@zefiro.com.mx](mailto:josueh@zefiro.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convênio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej: J059)	Tipo de Proyecto	ESTATUS Proyecto Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado.	Modificado	Requerido (Millstrado)	Comprometido	Derengado	Ejecido	Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA NIACA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	230,000.00	248,421.76	240,050.49	240,050.49	240,050.49
3	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA NIACA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,361.24	-	-	-
4	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.65	332,516.60	332,516.60	332,516.60
5	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.86	-	-	-
6	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AUCHITLAN	QUE00160200713801	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,726.04	1,182,677.18	1,182,677.18	1,182,677.18
7	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUOTES	QUE00160200706065	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,126.26	239,121.73	239,121.73	239,121.73
8	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE00160200699631	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,216.32	648,607.66	648,607.66	648,607.66
9	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA ZAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	-	-	-	-
10	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS TRINGOS	QUE00160200694146	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-
11	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ANEXOS EL COYOTE	QUE00160200726719	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	En Ejecución	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-
12	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO COLON (VARIAS COLOMAS)	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLOMAS POBRES	En Ejecución	630,000.00	630,000.00	-	-	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL PUERTO	QUE00160200686659	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLOMAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-

*Josue*

*Josue*

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: jesu2@qroo.gob.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej. U059)	Tipo de Proyecto	Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Zanjado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
14	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE001602007069445	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
15	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL LINDERO	QUE00160200713815	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
16	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS CENZUS	QUE00160200710611	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
17	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
18	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE0016020069890	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
19	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AUCHITLAN	QUE00160200705064	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	1,333,860.78	1,333,860.78	-	-	-	-
20	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOITE	QUE00160200705057	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
21	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MOGALES	QUE00160200715816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecucion	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
22	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	GASTOS INDIRECTOS	QUE00160200705043	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	GASTOS INDIRECTOS	En Ejecucion	538,047.24	538,047.24	96,247.00	96,247.00	96,247.00	96,247.00
23	COLON	2016	APORTACION FEDRAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200715813	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00

*ms*

*ms*

Modulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico:

jesue@yatico.com.mx

(6) Teléfono / Celular:

(419)2320168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Rango	Programa (Elem. U058)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Ejecutado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200716302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200709066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON, LA PILA, PENA COLORADA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 13 300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6 800 AL 11 300.	QUE00160200705042	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (1 ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SALTERRA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecucion	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21 260 (CARRETERA ESTATAL 100) - URECHO-EL TELDOTE- SN. JOSE DE TALAJA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14.243, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0 000 AL KM 1 000	QUE00160200688661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecucion	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					14,635,908.02					14,635,908.02	14,635,908.02	3,659,421.76	6,239,220.56	6,239,220.66	6,239,220.66

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

*JUR*

*JUR*



Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [ehpach@valhvo.com.mx](mailto:ehpach@valhvo.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: 41912920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio/ Cobertura Estadal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1 Subsidio 2 Aplicación Federal Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U05B)	Tipo de Proyecto	Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
ENCARGADO DE FINANZAS- FISICO  
FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

cup

ANEXO B

Desglose de Folios en el

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (5) Correo Electrónico: jesuoi@yahoo.com.mx  
 (3) Fecha: 01/10/2016 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso (1) Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, En Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00180200728880	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00	-	-	-	-
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Folios en el  
Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: josueh@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ejempl. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Millistrato)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO A BASE DE PIEDRA BOJA JUNTEADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728850	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00	-	-	-	-
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES- FISICO  
 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [jesu@ajalroo.com.mx](mailto:jesu@ajalroo.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419) 9220168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1) Subsidio 2) Aportación Federal 3) Contributivo	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. U059)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, En Suspensión o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE0160200728850	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE MANEJOS - FISICO  
 C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS  
 LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Folios en el

## Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: gusoci@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Múltiple / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Emr. UOS)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728850	20	S0.61 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	316,000.00	-	-	-	-
										\$ 400,000.00	\$ 316,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE MANEJOS, FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

*Josue Hernandez Pacheco*  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

----- ANEXO B -----

Desglose de Folios en el

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Eleutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Capt: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [ehs@qj@yahoo.com.mx](mailto:ehs@qj@yahoo.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej: U059)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Suspensión o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S75 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecucion	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE MANEJOS - FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. SIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Capt: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: josueh@yaho.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1) Subsidio (2) Aportación Federal (3) Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. Unib)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido o	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S/75 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE MANEJOS- FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Capt. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electronico: esusoj@ajoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: 4192920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Num	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1) Subsidio 2. Aportación 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Rango	Programa (Ej: U159)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, En Suspensión o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devergado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S175 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES-FISICO  
 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS  
 C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON  
 ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL



## Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016  
 (4) Responsable de Capt: JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: elusej@yahoo.com.mx  
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Elem. UO39)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, En Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00760200728851	15	SIT/S PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
										1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE ANEXOS - FISICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: [41951163@aliso.com.mx](mailto:41951163@aliso.com.mx)  
 (6) Teléfono / Celular: 419 2820168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mun	Municipio (Cobertura Estatal)	Ciclo del Requisito	Tipo de Requisito (1) Sistema 2. Aportación Federal 3. Convenio	Ramo	Nombre del Programa Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño
1	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS
2	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MDS
3	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLIMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MDS

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES FISICO FINANCIEROS

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIA DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Indicadores de Desempeño  
**Ficha Técnica de Indicadores**

(1) Entidad Electora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: ANISLIE@AJLOO.COPIA.MEX

(6) Teléfono / Celular: 419 2820168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Núm.	Municipio/ Cobertura Estatal	Ciclo del Requisito	Tipo de Requisito (1. Sistema 2. Aportación Federal 3. Conyuntivo)	Rango	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño
1	COLON	2016	2. APORTACION FEDERAL	33	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIOS
2	COLON	2016	2. APORTACION FEDERAL	33	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIOS
3	COLON	2016	2. APORTACION FEDERAL	33	1004FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIOS

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE AVANCES, INDICADORES FINANCIEROS



JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIA DE OBRAS



LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Indicadores de Desempeño  
**Ficha Técnica de Indicadores**

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: [fh5@si@valico.com.mx](mailto:fh5@si@valico.com.mx)

(6) Teléfono / Celular: 419 2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mun	Municipio / Cooperativa Estatal	Ciclo del Requisito	Tipo de Requisito (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Rango	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño
1	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS
2	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MDS
3	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MDS

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADA DE AVANCES, SERVICIO FINANCIEROS

LIQ. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIA DE OBRAS

LIQ. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO  
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 (3) Fecha: 01/10/2016

(4) Responsable de Captura: C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 (5) Correo Electrónico: JHS@QJ@VAJBOO.COM.QR  
 (6) Teléfono / Celular: 419 2020168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Num	Municipio/Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño
1	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MDS
2	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MDS
3	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MDS

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO  
 ENCARGADO DE AVANCES FISICO FINANCIEROS

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO  
 SECRETARIA DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL