

Al Segundo Trimestre 2016

Desglose de Folios por Fondo y Ejercicio Fiscal
Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: COLON

(2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha:

(4) Responsable de Captura: ELIZABETH CRUZ MORENO

(5) Correo Electrónico: elcruzmoreno@colombanillo.com


(6) Teléfono / Celular: (419)2920108 EXT 126


(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio SFU	(13) Ramo	(14) Programa (Ejcm. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Reevaluado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejecido	(22) Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	QUE1616100625606	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
2	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	QUE1616100625409	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	QUE1616100625410	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-REGAL COLORADA, TRAMO DEL KILOMETRO AL 13.300	QUE1616100625394	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
5	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	SISTEMA DE ALICANTARILLO SANITARIO (1 ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS MODERNIZACION Y	QUE1616100625592	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE CAMINO ESTADAL 100 - LURECHO-EL TELICOTE, SAN JOSE DE LA	QUE1616100625397	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL \$										3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00


La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por estos medios.


ELIZABETH CRUZ MORENO
ENCARGADA DE AVANCES FISICO FINANCIEROS


JOSE A. E. JANDIRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

Desglose de Programas Presupuestarios en el
Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 11/07/2016
 (4) Responsable de Captu: LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 (5) Correo Electrónico:
 (6) Teléfono / Celular: 419 2920168

(7) NUm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo; U038)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro (1. Programa Presupuestari o 2. Partida Genérica)	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercido	(25) Pagado		
1	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	I004	FAIS	2	0	0	2	622	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00		
2	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	I004	FAIS	2	0	0	2	625	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00		
3	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	I004	FAIS	2	0	0	2	614	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00	14,434,908.00		
4	COLON	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	I004	FAIS														
...																				
*Totales																				
											17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	17,934,908.00	


 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 JOSE ALEJANDRO UCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON


 ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. RAQUEL AMADO C/P
 CONTRALOR MUNI

Al Segundo Trimestre 2016

ANEXO D

Indicadores de Desempeño

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON
 (2) Trimestre Reportado: SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 11/07/2016
 (4) Responsable de Captura: LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 (5) Correo Electrónico:
 (6) Teléfono / Celular: 4192320108

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	(11) Ramo	(12) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(13) Nombre del Indicador de Desempeño	(14) Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	(15) Meta			(16) Avance		(17) Variación	(18) Observación de la variación	(19) Medios de Verificación
								Denominador	Meta Planeada	Numarador	Denominador	Numarador			
1	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA	
2	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	10.00	34.00	26.00	29.00	89.66	60.24	LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA	
3	Cobertura Estatal	2016	2. Aportación Federal	33	FISM	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	2.00	34.00	3.00	29.00	10.34	4.46	LAS VARIACION CON RESPECTO A LAS METAS ES DADA POR LOS CAMBIOS EN EL POA	

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALORA MUNICIPAL