



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.

ADMINISTRACION 2015 - 2018

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE DE CIERRE DE OBRAS FISM-2016

LOCALIDAD	NOMBRE DE OBRA	IMPORTE AUTORIZADO (POA)	COSTO DE OBRA
SANTA ROSA FINCA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	250,000.00	249,114.34
SANTA ROSA DE LIMA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	350,000.00	344,180.05
LA ESPERANZA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	400,000.00	359,032.28
NUEVO PROGRESO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	350,000.00	347,672.86
AJUCHITLAN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	1,500,000.00	1,496,728.03
LOS QUIOTES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	250,000.00	249,129.28
EL BLANCO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	1,300,000.00	1,297,215.30
VARIAS LOCALIDADES	VIVIENDA DIGNA	3,360,000.00	3,360,000.00
LOS TRIGOS	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	925,000.00	925,000.00
COLON (VARIAS COLONIAS)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	650,000.00	649,867.59
EL FUENTEÑO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	299,130.87
PUERTO DEL COYOTE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	149,814.06
NOGALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	197,833.60
EL CARRIZAL SALITRERA Y POLEO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, LA SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO EN EL MUNICIPIO DE COLON QRO. (1 RA. ETAPA)	1,315,000.00	1,276,729.38
NUEVO ALAMOS	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE COLON	90,000.00	-
PUERTO DEL COYOTE	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE COLON.	160,000.00	-

URECHO	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON	160,000.00	-
URECHO	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 21+280 (CARRETERA ESTATAL 100)-URECHO-EL TEJOCOTE-SAN JOSE DE LA LAJA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 14+243, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	500,000.00	308,066.21
PEÑA COLORADA-LAPILA-COLON	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PEÑA COLORADA, TRAMO:DEL KM 0+000 AL 13+300, SUBTRAMO A ODERNIZAR: DEL KM8+800 AL 10+300	1,275,000.00	1,237,893.56
CABECERA ZONA ZAP	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	615,000.00	612,546.97
EL ZAMORANO	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO GENERAL ANEXO EN LA LOCALIDAD DEL ZAMORANO	450,000.00	445,998.25
EL SAUCILLO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	297,994.49
LAS CENIZAS	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	348,805.74
LAS PALMAS	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	197,188.66
PUERTA DE EN MEDIO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	348,150.70
AJUCHITLAN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	383,860.76	382,955.30
GASTOS IDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	389,508.00	303,108.00
AJUCHITLAN	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES AQUILES SERDAN Y AV. HEROES DE LA REVOLUCION.	1,263,000.00	1,259,409.90
ZAP CARRETERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE TABASCO	50,000.00	49,926.54
EL POTRERO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL POTRERO	50,000.00	42,364.98
EJIDO PATRIA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	48,539.24	48,305.60
		17,934,908.00	17,084,162.52
REMANENTES	REMANENTES FISM 2016 POR APLICAR EN 2017		852,240.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			141,856.86
SALDO POR EJERCER EN EL EJERCICIO 2017	CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS REMANENTES FISM 2916 MAS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		994,097.48
DEDUCTIVAS 2% y 25% del 2%			249,879.71

		SALDO EN CUENTA al 30 de abril de 2017	1,243,977.18
--	--	--	--------------

